

NORGES STATSBANER

HOVEDSTYRET

Telegramadresse: Jernbanestyret

Telefon 26880

7051/37 B.

J.-nr.

VED BREVARELSE BEDES OVENSTÅENDE J.-NR. ANFØRT

GJENPART

Oslo, den

Jernbanetorvet 8/9

9 desember 1937.

*Geologen
Horn*

Lokomotivverkstedet på Nyland ved Alnabru.

Geoteknisk kontor meddeler følgende:


Supplerende grunnundersøkelser er foretatt.

De siste samt tidligere utførte boringer er vist på vedlagte tegning, Gk.256. Efter de resultater som foreligger kan grunnen belastes med $2 \text{ a } 2 \frac{1}{2} \text{ kg. pr. cm}^2$. Av hensyn til rystelser og av forsiktighetshensyn foreslåes en tillatelig belastning på 1.5 kg.pr.cm.^2 .

Den tidligere under en konferanse på Nylandsanleggets kontor den 15/6. i år foreløpig ansatte tillatelige belastning på 1.0 kg.pr.cm.^2 ansees for lav.


For Generaldirektøren

Hr. Maskindirektøren.



Situasjon-

M=1:1000-



Til dreieboringen er brukt bortengder og spiss med henholdsvis 10 og 30 $\frac{1}{4}$ diameter. Skravert borthull betyr at boret har sunket av sig selv med den belastning på boret som er påskrevet borthulletts venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastningen brukes alltid når moistanden er så stor at boret dreies ned. Antall halve områdelinger er påført høyre side av borthullet.

V = voluminnhold i volumprosent:

F = relativ finhet:

H₁ = — — — festhet i omrørt prøva:

H₂ = — — — „ unomrørt — — —

K = kohesjon; skjørfasthet uttrykt i tonn pr. m²:

O = organisk stoff i vektsprosent av torrsubstans:

| | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|
| NYLANDSVERKSTEDET "ALNABRU HOVEDBANEY" | | Målestokk 1:200 | Tegn. Tira. Kfr. |
| Norges Statstjenar — Banedirektoratet | | Erstatning for: | |
| Dato 2/12 - 1937 | | GK 256 | |
| A.L. Roslund | | Erstattet av: | |

Oslo den 8. januar 1938.

Verkstedsanlegget på Nyland
ved Alnabru stasjon.

./. .

For mytet den 6. d.m. i Oslo gate 3 angående skjning av sgileavstanden fra 7,0 m til 14,0 m i lokomotivverkstedet, er det oppsatt vedliggende referat. Dette bes gjennemgått, i tilfelle korrigert og derefter snarest tilbakesendt mig. Endelig referat, hvorav De forutsettes å få gjenpart, vil så bli sendt Dem til underskrift.

A r b ø d i g s t

For ingenigr O. Th. Olsen

Bjørn Nikdal

Referat korrigeret og tilbakesendt
den 10. - 38

R.

Herr geolog A. L. Rosenlund,
N. S. B. geotekniske kontor,
O s l o .

/K.

Konferanse avholdtes 6/1-1938 på Nylandsanleggets kontor, Oslo gate 3, for drøftelse av spørsmålet om den hittil forutsatte skilleavstand på 7 m i lokomotivverstedet burde økes til 14 m.

Tilstede var :

Teknisk konsulent ingeniør Chr. Grønner

" " " H. Hiorth

Statsbanenes geolog A. L. Rosenlund

Overingeniør E. Smith

Inspektør O. Th. Olsen

Ingeniør R. Esen,

" Bjørn Vikdal.

Forannevnte spørsmål var fremkommet ved en konferanse 20/12-37 mellom ingeniør Hiorth og ingeniør Olsen på førstnevntes kontor. Herunder blev bl.a. forskjellige forhold vedrørende jernkonstruksjonene ved de tyske riksbaners lokomotivverksted i Dessau drøftet. I det verksted var det brukt en skilleavstand på 7 m + 8 m = 15 m. I anledning herav forespurte ingeniør Olsen om en lignende skilleavstand med rimelighet kunne anordnes ved verkstedet på Nyland. En sådan skilleavstand ville nemlig gi en betydelig fordel i driftsteknisk henseende, idet bl.a. transporter på tvers av spennene meget lettere ville kunne anordnes. Det tidligere fastlagte system med 5-leddbue måtte selvfølgelig forutsettes bibeholdt.

Ingeniør Hiorth meddelte at etter den oversikt han kunde ha i øyeblikket, lot en skilleavstand på 14 m ^{ganske} sikkert anordne fullt forsvarlig og uten noen vektøkning av betydning for jernkonstruksjonene. Ingeniør Olsen bad om at det måtte bli sett

narvere herpå og i tilfelle utarbeidet en oversiktsplan med nødvendige data for belastningen på fundamentene. En sådan plan er utarbeidet, kfr. ingenier Hiorth's tegning dat. 23/12-37. Kopi av denne tegning er 23/12-37 levert ingenier Grzner, som etter nødvendig orientering om det fremkomne spørsmål blev anmodet om å undersøke hvorvidt fundamentene lar sig anordne forsvarlig under den nye forutsetning med 14 m ssileavstand.

Ingenier Hiorth opplyser idag at han ytterligere har hennengått anordningen av de nye jernkonstruksjonene og meddeler at disse vil kunne utføres i enhver henseende fullt tilfredsstillende. Vekten av disse vil bli praktisk talt den samme som med den tidlige fastsatte ssileavstand 7 m. Efter foretatt overslag var ingenier Hiorth kommet til en vektøkning for jernkonstruksjonene på 1,5 - 2,0 %, men han anså det ikke usannsynlig at man ved den endelige detaljbearbeidning kunde opnå en liten besparelse.

Av hensyn til avstivningen av murverket i den permanente langvegg, vil det være hensiktmessig langs denne vegg å bibeholde den tidlige forutsatt ssileavstand 7,0 m. For de provisoriske vegger vil den beste ordning bli mellom hver ssile i 14 m avstand å innsette en lettere ssile for avstivningen av murverket. Ved fremtidig utvidelse kan da lettere ssiler bestas og brukes til nye provisoriske vegger.

Ingenier Hiorth fremholdt at det ville være bra om spenn D kunde løftes endel (ca. 0,5 m). Kranbanene som tidligere var forutsatt utført av dip. nr. 55, må nemlig med 14 m ssileavstand utføres som fakverk med systemhøide ca. 2,0 m. Herved vil høyden fra gulv til underkant av kranbane reduseres såfremt spennhøyden ikke skes. Det blev bestemt at dette spørsmål skulle optas til nærværende undersøkelse.

Videre foreslo ingenier Hiorth at spenn D burde forlenges med 7 m i sydvestlig retning, da dette vilde bety en greiere ordning av jernkonstruksjonene. Det blev besluttet å gjøre dette.

Ingenier Hiorth fremla en skisse datert 5/1-38 visende grunnplan med sgilearrangement og avstand fra center av sgiler til murvegger såvel for 7,0 m som 14,0 m sgileavstand.

Overingenier Smith anførte at man, foruten å ta hensyn til rystelser fra forbikjørende tog, krankjøring etc., særlig måtte være opmerksom på å sikre sig best mulig mot sådanne rystelser i grunnen som forekom i Oslo dalen i 1904.

Ingenier Grønner fremholdt at ved økningen av sgileavstanden fra 7 til 14 m ville man få mer koncentrerte laster enn før, mens den samlede belastning som det må fundamenteres for blir noe mindre. Fundamenteringen for sgilene må derfor utføres med større koncentrerte flater omkring sgilene. Dog ville han fremdeles beholde forbindelsen mellom de enkelte sgilefundamenter i kranbaneretning^{en}. Denne forbindelse blir å utføre som en streng og slik at den samtidig danner varmekanalen som fremdeles legges midt i sgilefundamentene. Han var sikker på at denne fundamenteringsmåte ville være helt ut betryggende. Ingenier Grønner fremla en skisse datert 5/1-38 som viste hvordan fundamentene for sgilerad II og III var tenkt utført.

Med hensyn til utgiftene ved denne fundamentering sammenlignet med den som først var forutsatt (7 m sgileavstand) fremholdt ingenier Grønner at disse ville bli omtrent like store. Muligens ville forskjelen av sgileavstanden bety en fordyrelse på ca. kr. 1000.-

Angående fundamentdybden opplyste han at disse ville bli som før forutsatt, nemlig :

1. For de innvendige fundamenter 1,3 m under skinneoverkant (cote 119,42)
2. For de utvendige fundamenter 1,6 m under terreng (cote 119,30).

Akers bygningsvesen hadde på forespørsel fra ingenier Grøner erklært at denne dybde var helt tilstrekkelig for å undgå teledannelse under fundamentene.

Efter de ved Statsbanenes geotekniske kontor utførte kontrollboringer på byggetomten, kfr. Hst.s skr. av 9/12-1937-jnr. 7051/S7 B- anså ingenier Grøner at den maksimale påkjenning på grunnen (beregnet under forutsetning av at alle maksimale belastninger inntreffer samtidig) kan settes til $1,5 \text{ kg/cm}^2$ for sgilefundamentene, idet den maksimale belastning på disse er rent eksepsjonell. Påkjenningen på grunnen fra veggfundamentene bør dog ikke settes høyere enn $1,35 \text{ kg/cm}^2$ for maksimal belastning.

Ingenier Hierth bemerket i denne forbindelse at den beregnede maksimalbelastning på sgilene praktisk talt aldri vil kunne opitre. Den vanlige belastning her vilde neppe noen gang overskride ca. 60 % av den maksimale.

Geolog Rosenlund erklærte at han ikke fant noe betenklig ved den av ingenier Grøner foreslalte nye fundamentering.

Geologen nevnte videre at man, når bygningen var kommet under tak, ved graving ^{inne} ikke i denne i nærheten av fundamentene, f.eks. ved forlengelse av arbeidsgruber fra et spenn over i et annet, måtte påse at leren i grunnen ikke blev uttarret av hensyn til å undgå setninger av fundamentene.

Ingenier Egen oplyste at det under den nu pågående planering på et par steder like under terrengoverflaten hadde vist sig å være antydninger til lere av noe blistere kvalitet enn ellers på tomta. Geolog Rosenlund, som av ingenier Egen var blitt gjort bekjent hermed, tilla dog ikke dette noen betydning. Han erklærte at byggegrunnen som lere betraktet måtte ansees som enestående, sammenlignet med forholdene ellers i Oslo og Aker.

Ingenier Olsen fremholdt at ved dimensjoneringen av sgile-


fundamentene måtte det tas hensyn til at arbeidsgrubene skulle kunne føres helt frem til varmekanalene. Likeså må varmekanalene utføres slik at man senere lettvisint kan forlenge sporene fra reparasjonsplassene over kanalene.

Idet henvises til hvad det foran er anført, vil samtlige deltagere i konferansen anbefale at svileavstanden økes fra 7,0 m til 14,0 m.

Ingenigrene Grzner og Hiorth bemerket at deres arbeide under de tidligere forutsetninger var så langt fremskredet at de nye jernkonstruksjoner og fundamenter vilde betinge et uforutsatt merarbeide. Derfor fant de i tilfelle å måtte beregne sig et tillegg i sitt honorar. Herom skulle de snarest innsende skrivelse med nærmere opplysninger

Oslo den 14. januar 1938

St. toppe. 119. Y2



INGENIØR C.H.P. F. GRØNER.

SAK: NORGES STATSBANER.

DATUM 16.3.25

PLAN OVER GRUNDBORING - VERKSTEDET NYLAND.

A.P.H. N.P.

TEGN NÅR 84.

M: 1:2000.

10 0 10 20 30 40 50
100 150
M: 1:2000

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Norges Statsbaner | |
| P.E. Reumanno | |
| Den maskintekniske overingeniør | |
| Oslo distrikt | |
| 21-3-38 | Forandret grunnplan for lok-verkst. |
| Datum | Forandring |
| Utgitt av: | Kl. av: |

Plan over grunboring
1ste utbygning


Verkstedet Nyland
ved Alnabru

Norges Statsbaner
Oslo, den 16-3-1925

Lilje Smith

3114

Prøvebelastning I av grunnen ved
kjelhus etc., Nyland.



Betongkloss 1150 kg.

Ramme 800 " .
1950 kg.

Prøvebelastning ved grunndverket i
forbindelse med fundamentering av
kjellhus 1927. Beliggenhet se
maskinavdelingens sak.


Nivelllement:

| Datum: Kl. | Belastning I KR. | Synkning: Differanse: KG/CM² m/m. | Isalt : m/m. |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 31/8 :12.00: | 0 1950 | .387: | . |
| " :12.30: | 10 sk. = $3000+1950=4950$ | .980: 0 | 0 |
| 1/9 :12.00: | - " - | .980: .5 | .5 |
| " :12.35: | 14 sk. = $4200+1950=6150$ | 1.220: 2.3 | 1.8 |
| 2/9 :10.15: | - " - | -.: 2.5 | .2 |
| " :10.30: | 18 sk. = $5400+1950=7350$ | 1.460: 2.8 | .3 |
| " :2.50: | - " - | -.: 4.2 | 1.5 |
| " :3.00: | 23 sk. = $6900+1950=8850$ | 1.755: 5.1 | .6 |
| " :4.00: | - " - | -.: 5.7 | .6 |
| 3/9 :10.20: | - " - | -.: 6.3 | 2.6 |
| " :11.00: | 27 sk. = $8100+1950=10050$ | 1.99: 8.3 | 0.0 |
| " :3.30: | - " - | -.: 8.9 | 0.6 |
| " :3.50: | 31 sk. = $9300+1950=11250$ | 2.23: 10.4 | 1.5 |
| 4/9 :9.15: | - " - | -.: 13.3 | 2.9 |
| " :9.30: | 35 sk. = $10500+1950=12450$ | 2.470: 14.3 | 1. |
| " :1.55: | - " - | -.: 16.3 | 2.0 |
| " :2.00: | 39 sk. = $11700+1950=13650$ | 2.71: 17.1 | 0.8 |
| 6/9 :10.35: | - " - | -.: 26.3 | 9.2 |
| " :10.50: | 44 sk. = $13200+1950=15150$ | 3.00: 26.7 | .4 |
| " :1.00: | - " - | -.: 29.7 | 3.0 |
| " :3.45: | - " - | -.: 30.6 | .9 |
| 7/9 :9.25: | - " - | -.: 32.8 | 2.2 |
| " :10.15: | 35 sk. = $10500+1950=12450$ | 2.47: 32.1 | .7 |
| " :12.00: | - " - | 2.47: 32.1 | 0 |
| " :12.10: | 18 sk. = $5400+1950=7350$ | 1.46: 31.5 | .6 |
| " :2.52: | - " - | 1.46: 30.5 | 1.0 |
| " :3.15: | 0 1950 | .387: 26.3 | 4.0 |

Prøvebelastning II av grunnen ved
kjemhus etc., Nyland.

Betongkloss 1140 kg.

Ramme 450
1590 kg.




Nivellelement:

| Datum: | Kl.: | Belastning | Synkning | Differanse |
|--------|----------|-------------------------------|--------------------|------------|
| | | 1 kg. | kg/cm ² | m/m. |
| 21/9 | : 12,00: | 1590 | : 0,325 | 0 |
| " | : 12,15: | 3 sk. = 900 + 1590 = 2490 | : 0,508 | 0 |
| 22/9 | : 8,00: | - " - | <u>: 0,754</u> | 0 |
| " | : 12,15: | 7 sk. = 2100 + 1590 = 3690 | : 0,754 | 0 |
| 23/9 | : 11,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 1,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| 24/9 | : 8,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 1,2 |
| " | : 8,15: | 9 sk. = 2700 + 1590 = 4290 | : 0,876 | 0 |
| " | : 4,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| 25/9 | : 10,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,7 |
| " | : 12,00: | 13 sk. = 3900 + 1590 = 5490 | : 1,12 | 0,5 |
| 27/9 | : 9,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 1,2 |
| " | : 11,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,6 |
| 29/9 | : 11,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,3 |
| " | : 12,15: | 18 sk. = 5400 + 1590 = 6990 | : 1,425 | 1,7 |
| " | : 4,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,1 |
| 30/9 | : 12,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 12,30: | 22 sk. = 6600 + 1590 = 8190 | : 1,67 | 1,8 |
| 1/10 | : 11,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 2,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,7 |
| 2/10 | : 12,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,2 |
| " | : 12,30: | 27 sk. = 8100 + 1590 = 9690 | : 1,978 | 2,8 |
| 4/10 | : 8,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,1 |
| " | : 9,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,2 |
| " | : 3,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,3 |
| 5/10 | : 4,00: | 32 sk. = 9600 + 1590 = 11190 | : 2,284 | 3,7 |
| " | : 8,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,3 |
| " | : 4,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 4,30: | 37 sk. = 11100 + 1590 = 12690 | : 2,59 | 4,0 |
| 6/10 | : 11,45: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| 7/10 | : 9,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,6 |
| 8/10 | : 11,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,1 |
| 9/10 | : 12,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,3 |
| 11/10 | : 5,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,7 |
| 14/10 | : 8,00: | 0 | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| | : | | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |

X) Observasjonen antagelig feil.

Prøvebelastning III av grunnen ved
Kjelius etc., Ryland.



Betongkloss 1140 kg.
Ramme 450 " .
1590 kg.

Nivelllement:

| Datum: Kl. | Belastning 1 kg. | Synkning: Differanse: talt m/m. | Synkning: Differanse: m/m. | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | : kg/cm ² : | : m/m.: |
| 14/10: 4. | 1590 | 0,325: | | |
| " : 4.15: | 3 sk. = 900 + 1590 = 2490 | 0,508: 0 | | 0 |
| 15/10: 1. | - " - | -" - 0,6 | | 0,6 |
| 16/10: 12,45: | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 0,5 | $\frac{1}{2}$ 1,1 | |
| " : 1.15: | 7 sk. = 2100 + 1590 = 3690 | 0,754: 0,4 | | 0,9 |
| 18/10: 4. | - " - | -" - 1,1 | | 0,7 |
| 19/10: 3. | - " - | -" - 1,0 | $\frac{1}{2}$ 0,1 | |
| " : 3.30: | 11 sk. = 3300 + 1590 = 4890 | 0,998: 1,2 | | 0,2 |
| 21/10: 8. | - " - | -" - 1,2 | | 0 |
| " : 4. | 15 sk. = 4500 + 1590 = 6090 | 1,243: 1,3 | | 0,1 |
| x) 22/10: 4. | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 0,9 | $\frac{1}{2}$ 2,2 | |
| 23/10: 12. | - " - | -" - 1,0 | $\frac{1}{2}$ 0,1 | |
| " : 12.30: | 19 sk. = 5700 + 1590 = 7290 | 1,488: $\frac{1}{2}$ 1,6 | $\frac{1}{2}$ 0,6 | |
| 25/10: 10.30: | - " - | -" - 1,6 | | 0 |
| " : 4. | 23 sk. = 6900 + 1590 = 8490 | 1,733: $\frac{1}{2}$ 2,9 | $\frac{1}{2}$ 1,3 | |
| 26/10: 12.30: | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 4,0 | $\frac{1}{2}$ 1,1 | |
| 28/10: 12. | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 5,7 | $\frac{1}{2}$ 1,7 | |

x)
Frost inntrådt.

Betongklossen
er godt opp 5,7 mm!

X/

Belastning t/m^2

10

20

30

SELEKTA A 4 210 x 297 mm


10

20

30

0

Synkron mm




PRØVERELASTNING AV ERUNNEN VEL
KJELHUS NYLAND

Prøvebelastning I

Prøvebelastning I av grunnen ved

kjelhus etc., Nyland.



Betongkloss 1150 kg.

Ramme 800 " .
1950 kg.

Prøvebelastning ved grunndverket i
forbindelse med fundamentering av
kjellhus 1927. Beliggenhet se
maskinavdelingens sak.


Nivelllement:

| Datum: Kl. | Belastning I KR. | Synkning: Differanse: KG/CM² m/m. | Isalt : m/m. |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 31/8 :12.00: | 0 1950 | .387: | . |
| " :12.30: | 10 sk. = 3000 + 1950 = 4950 | .980: 0 | 0 |
| 1/9 :12.00: | - " - | .980: .5 | .5 |
| " :12.35: | 14 sk. = 4200 + 1950 = 6150 | 1.220: 2.3 | 1.8 |
| 2/9 :10.15: | - " - | -.: 2.5 | .2 |
| " :10.30: | 18 sk. = 5400 + 1950 = 7350 | 1.460: 2.8 | .3 |
| " :2.50: | - " - | -.: 4.3 | 1.5 |
| " :3.00: | 23 sk. = 6900 + 1950 = 8850 | 1.755: 5.1 | .6 |
| " :4.00: | - " - | -.: 5.7 | .6 |
| 3/9 :10.20: | - " - | -.: 6.3 | 2.6 |
| " :11.00: | 27 sk. = 8100 + 1950 = 10050 | 1.99: 8.3 | 0.0 |
| " :3.30: | - " - | -.: 8.9 | 0.6 |
| " :3.50: | 31 sk. = 9300 + 1950 = 11250 | 2.23: 10.4 | 1.5 |
| 4/9 :9.15: | - " - | -.: 13.3 | 2.9 |
| " :9.30: | 35 sk. = 10500 + 1950 = 12450 | 2.470: 14.3 | 1. |
| " :1.55: | - " - | -.: 16.3 | 2.0 |
| " :2.00: | 39 sk. = 11700 + 1950 = 13650 | 2.71: 17.1 | 0.8 |
| 6/9 :10.35: | - " - | -.: 26.3 | 9.2 |
| " :10.50: | 44 sk. = 13200 + 1950 = 15150 | 3.00: 26.7 | .4 |
| " :1.00: | - " - | -.: 29.7 | 3.0 |
| " :3.45: | - " - | -.: 30.6 | .9 |
| 7/9 :9.25: | - " - | -.: 32.8 | 2.2 |
| " :10.15: | 35 sk. = 10500 + 1950 = 12450 | 2.47: 32.1 | .7 |
| " :12.00: | - " - | 2.47: 32.1 | 0 |
| " :12.10: | 18 sk. = 5400 + 1950 = 7350 | 1.46: 31.5 | .6 |
| " :2.52: | - " - | 1.46: 30.5 | 1.0 |
| " :3.15: | 0 1950 | .387: 26.3 | 4.0 |

Prøvebelastning II av grunnen ved
kjemhus etc., Nyland.

Betongkloss 1140 kg.

Ramme 450
1590 kg.




Nivellelement:

| Datum: | Kl.: | Belastning | Synkning | Differanse |
|--------|----------|-------------------------------|--------------------|------------|
| | | 1 kg. | kg/cm ² | m/m. |
| 21/9 | : 12,00: | 1590 | : 0,325 | 0 |
| " | : 12,15: | 3 sk. = 900 + 1590 = 2490 | : 0,508 | 0 |
| 22/9 | : 8,00: | - " - | <u>: 0,754</u> | 0 |
| " | : 12,15: | 7 sk. = 2100 + 1590 = 3690 | : 0,754 | 0 |
| 23/9 | : 11,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 1,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| 24/9 | : 8,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 1,2 |
| " | : 8,15: | 9 sk. = 2700 + 1590 = 4290 | : 0,876 | 0 |
| " | : 4,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| 25/9 | : 10,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,7 |
| " | : 12,00: | 13 sk. = 3900 + 1590 = 5490 | : 1,12 | 0,5 |
| 27/9 | : 9,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 1,2 |
| " | : 11,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,6 |
| 29/9 | : 11,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,3 |
| " | : 12,15: | 18 sk. = 5400 + 1590 = 6990 | : 1,425 | 1,7 |
| " | : 4,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,1 |
| 30/9 | : 12,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 12,30: | 22 sk. = 6600 + 1590 = 8190 | : 1,67 | 1,8 |
| 1/10 | : 11,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 2,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,7 |
| 2/10 | : 12,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,2 |
| " | : 12,30: | 27 sk. = 8100 + 1590 = 9690 | : 1,978 | 2,8 |
| 4/10 | : 8,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,1 |
| " | : 9,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,2 |
| " | : 3,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,3 |
| 5/10 | : 4,00: | 32 sk. = 9600 + 1590 = 11190 | : 2,284 | 3,7 |
| " | : 8,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,3 |
| " | : 4,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| " | : 4,30: | 37 sk. = 11100 + 1590 = 12690 | : 2,59 | 4,0 |
| 6/10 | : 11,45: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| 7/10 | : 9,15: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,6 |
| 8/10 | : 11,30: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,1 |
| 9/10 | : 12,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | + 0,3 |
| 11/10 | : 5,00: | - " - | <u>: 1,2 X)</u> | 0,7 |
| 14/10 | : 8,00: | 0 | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |
| | : | | <u>: 1,2 X)</u> | 0 |

X) Observasjonen antagelig feil.

Prøvebelastning III av grunnen ved
Kjelius etc., Ryland.



Betongkloss 1140 kg.
Ramme 450 " .
1590 kg.

Nivelllement:

| Datum: Kl. | Belastning 1 kg. | Synkning: Differanse: talt m/m. | Synkning: Differanse: m/m. | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | : kg/cm ² : | : m/m.: |
| 14/10: 4. | 1590 | 0,325: | | |
| " : 4.15: | 3 sk. = 900 + 1590 = 2490 | 0,508: 0 | | 0 |
| 15/10: 1. | - " - | -" - 0,6 | | 0,6 |
| 16/10: 12,45: | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 0,5 | $\frac{1}{2}$ 1,1 | |
| " : 1.15: | 7 sk. = 2100 + 1590 = 3690 | 0,754: 0,4 | | 0,9 |
| 18/10: 4. | - " - | -" - 1,1 | | 0,7 |
| 19/10: 3. | - " - | -" - 1,0 | $\frac{1}{2}$ 0,1 | |
| " : 3.30: | 11 sk. = 3300 + 1590 = 4890 | 0,998: 1,2 | | 0,2 |
| 21/10: 8. | - " - | -" - 1,2 | | 0 |
| " : 4. | 15 sk. = 4500 + 1590 = 6090 | 1,243: 1,3 | | 0,1 |
| x) 22/10: 4. | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 0,9 | $\frac{1}{2}$ 2,2 | |
| 23/10: 12. | - " - | -" - 1,0 | $\frac{1}{2}$ 0,1 | |
| " : 12.30: | 19 sk. = 5700 + 1590 = 7290 | 1,488: $\frac{1}{2}$ 1,6 | $\frac{1}{2}$ 0,6 | |
| 25/10: 10.30: | - " - | -" - 1,6 | | 0 |
| " : 4. | 23 sk. = 6900 + 1590 = 8490 | 1,733: $\frac{1}{2}$ 2,9 | $\frac{1}{2}$ 1,3 | |
| 26/10: 12.30: | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 4,0 | $\frac{1}{2}$ 1,1 | |
| 28/10: 12. | - " - | -" - $\frac{1}{2}$ 5,7 | $\frac{1}{2}$ 1,7 | |

x)
Frost inntrådt.

Betongklossen
er godt opp 5,7 mm!

X/