



SNITT I AKSE VF



SNITT LUFTINNTAK  
(AKSE 62)



GRØFT FOR LUFTINNTAK, FREMDRIFT:

Antatt beliggenhet. Angående endelig målsetting henvises til tegninger fra Ing. Lund & Aass. Den endelige plassering kan medføre forandringer i grave- og sikringsarbeidene.

Arbeidet inngår i fase V og forutsettes utført i rekkefølge som angitt nedenfor:

Terrenget er avlastet til kote 49.0 og 52.0 i fase I. Stålsput er rammet i fase I.

1. Avgraving til kote 48.5.
2. Ramming av 3" tresput (alt. lett stålsput) fra kote 48.5 til kote 36.0 langs S-fløy mellom ca. akse 65 og 78.
3. Montering av avstivninger kote 49.3
4. Avgraving til kote 47.2 og montering av nedre avstivninger på kote 47.4.
5. Utgraving til endelig nivå, kote 46.7. Utlegging av filtermasse under bunnplate og støping av bunnplate.
6. Nedre avstivninger fjernes når betongen har herdet. Oppføring.

SNITT I AKSE VF,  
SNITT LUFTINNTAK (AKSE 62)

DET NORSKE RADIUMHOSPITAL  
HOVEDUTVIDELSE 2

**NOTE**  
BY  
NORSK TEKNISK  
BYGGEKONTROLL A.S.

SAK NR. 8204  
TEGN. NR. 505.1  
REV.

REV. SIGN. DATO  
TEGNET LEK  
KONTR.  
MAL 1:100  
DATO 7.3.75.