



#### FREMDRIFT.

ANGÅENDE MÅLSETTING HENVISES TIL TEGNINGER FRA ING. LUND & AASS.

ARBEIDENE INNGÅR I FASE V OG FORUTSETTES UTFØRT I REKKEFØLGE SOM ANGITT NEDENFOR:

SPUNT ER RAMMET I FASE I.

1. AVGRAVING TIL MELLOM SPUNTVEGGER CA. AKSE VP OG ØB TIL U.K. ØVRE AVSTIVNINGER.
2. MONTERING AV ØVRE PUTER OG TVERRSTIVERE. NB! - VARIERENDE AVSTIVNINGSNIVÅ.
3. AVGRAVING TIL KOTE 44.3 MELLOM CA. AKSE VP OG VX OG TIL KOTE 45.3 MELLOM CA. AKSE VX OG ØB.
4. MONTERING AV NEDRE PUTER OG TVERRSTIVERE PÅ KOTE 44.5 MELLOM AKSE VP OG VX OG KOTE 45.5 MELLOM AKSE VX OG ØB.
5. GRAVING TIL ENDELIG NIVÅ. UTLEGG AV MAGERBETONG. RAMMING AV TRESPUNT (ALT LETT STÅLSPUNT) FOR PUMPEKUM, HEISEGRUBE OG PELEHODER. SUKSESSIV UTGRAVING OG STØPING. STØPING AV BUNNPLATE. NEDRE AVSTIVNINGER FJERNES NÅR DET ER STØPT ELLER STEMPLT MELLOM SPUNT OG BUNNPLATE, OG BETONGEN ER TILSTREKKELIG HERDNET.
6. ØVRE STIVERE ERSTATTES MED SKRÅSTIVERE SOM GIS OPPLEGG MOT INNSTØPTE MOTHOLD I BUNNPLATE (CA. AKSE 85).
7. NÅR ERSTATNINGSSTIVERE ER MONTERT, FJERNES DE OPPRINNELIG ØVRE AVSTIVNINGER. SPUNT I AKSE 88 TREKKES, EVT. AVBRENNES.
8. UTGRAVING AV OMRÅDE MELLOM AKSE VP, ØD OG HØYERE AKSENUMMER ENN 88 SOM ANGITT FOR FASE V, TEGNING -502.1.

### DETALJGRAVEPLAN, FASE V

DET NORSKE RADIUMHOSPITAL  
HOVEDUTVIDELSE

**NOTEBY**  
NORSK TEKNISK  
BYGGEKONTROLL A.S

SAK. NR.

8204

TEGN. NR.

503.1

REV.

REV.	SIGN.	DATO
TEGNET	LEK	
KONTR.		
MÅL	1:100	
DATO	4.3.75	