



- FREMDRIFT FASE V.
- DET HENVISES TIL TEGNINGER FRA BORGEN OG CONRADI
ANGÅENDE BELIGGENHET AV LEDNINGER.
- ANGÅENDE MÅLSETTING FOR NYBYGG HENVISES TIL TEGNINGER
FRA ING. LUND & AASS.
- ARBEIDSOOPERASJONENE UTFØRES ETTER AT FASE I, II, III
OG IV ER AVSLUTTET OG FORØVRIG I REKKEFØLGE SOM ANGITT
NEDENFOR:
1. AVGRAVING AV TERRENGET UTENFOR BYGGELINJENE SOM ANGITT.
 2. AVGRAVING TIL KOTE 47.0 I ET 6 M BREDT BELTE NERMEST
SPUNT VED AKSE ØB, OG MONTERING AV FORANKRINGSSTAG.
 3. UTGRAVING TIL ENDELIG NIVÅ, BORTSETT FRA OMRÅDET
NERMEST SØNDRE GAVLVEGG PÅ S-FLØYEN, AKSE 78-95.
UTGRAVING AV DETTE OMRÅDET FREMGÅR AV DETALJGRAVEPLAN,
TEGNING NR. -503.1.
 4. UTGRAVING TIL ENDELIG NIVÅ UTFØRES I PRINSIPP I TO
OPERASJONER. FØRST AVGRAVES TIL KOTE 46.0 I EN MINST
10 M BRED SONE MÅLT FRA TOPPEN AV GRAVESKRANINGEN
FØR VIDERE UTGRAVING NED TIL ENDELIG PLANUM.
 5. UTGRAVING AV KANAL FOR LUFTINTAK FREMGÅR AV TEGNING
NR. -505.1.
- UTLEGGING AV MAGERBETONG. RAMMING AV TRESPUNT FOR PELE-
HODER, KANALER OG LOKALE UTGRAVINGER UNDER HOVEDGRAVE-
PLANUM MED SUKSESSIV UTGRAVING OG STØPING.
- OPPFØRING. MONTERING AV FORANKRINGSSTAG I BUNNPLATE.
TILBAKEFYLLING OG KOMPRIMERING UTVENDIG OG UNDER GULV
SOM BESKREVET.
- RAMMING AV TRESPUNT LANGS VESTSIDEN AV S-FLØY, OG
UTGRAVING MELLOM S-FLØY OG SPUNT I AKSE VP. AVBRENNING
AV SPUNT I AKSE VP.

GRAVEPLAN, FASE V				
DET NORSKE RADIUMHOSPITAL				
HOVEDUTVIDELSE 2				
REV	SIGN	DATE	SAK NR	TEGN NR
TEGNET	LEK			
KONTR				
MAL	1:200			
DATE	3. 3. 75			
NOTE			BYGGEKONTROLL AS	
			8204 502.1	