



NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

AVDELINGSKONTOR KRISTIANSAND
LUMBERVEIEN 9, VÅGSBYGD
POSTBOKS 161 VÅGSBYGD, 4602 KRISTIANSAND

RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF
BETONG OG MATERIALTEKNOLOGI
GEOFYSIKK, GEOTEKNIKK, GRUNN-
OG LABORATORIEUNDERSØKELSER,
HYDROGEOLOGI, REHABILITERINGS-
TEKNIKK, SPRENGNINGSTEKNIKK

TLF.: (042) 13 900
TELEFAX: (042) 12 746

TIL

SBED

1/0.ing. Fullum

Ang.

Børkelid skole

- ☐ ETTER AVTALE
☒ TIL ORIENTERING
☐ IFØLGE BREV/TELEFON
☐ KAN BEHOLDEN
☐ ØNSKES I RETUR
☐ TIL GODKJENNELSE
☐ KOMMENTARER ØNSKES
☐ RETUR
☐ ARKIVERES
☐ TIL BEHANDLING
☐

Vedlagt oversendes 92
undersøkellesprogram og
plan for utførelse 01334-0A3
12 B110

For raskere utløp utførelse setter
jeg på bestand fra vårt HK i
Oslo. Likevel kan det bli
vanskelig å tilfredsstille ditt ønske
om endelig rapport i slutten av uke.

Kopi: NOTEBY, Oslo 1/A.S. Strømme

Dato

9/5.92

Med hilsen

L.R. Skauverud

Oppdrag nr.

34312

FELTARBEID

Utføres av NOTEBY, Kristiansand.

- Start: Mandag 11/5.92
- Forventet avslutning: Torsdag / fredag 14-15/5.92
- Prøvetakingen vil bli utført tirsdag / onsdag 12-13/5.92 slik at prøvene kan sendes vårt laboratorium på HK i Oslo onsdag kveld.

LABORATORIEARBEID

Utføres av NOTEBY, Oslo.

Laboratoriet har for tiden mye av gjøre men har lovt å prioritere prøvene fra Birkelid.

Foreløpig antas:

- Forventet start: Torsdag / fredag 14-15/5.92.
- Forventet fullføring: Fredag 22/5.92.

OPPTEGNING

Utføres NOTEBY Kr.sand med unntak av datategningene fra lab. prøvene som gjøres i Oslo.

Foreløpige tegninger (bortplan og proffter) med drøiesond. resultater ventes å bli ferdige innen onsdag 20/5.92.

Endelige tegninger etter at lab. arbeidet er fullført, forhåpentligvis innen 27/5.92.

STABILITETSBELEGNING, VURDERING, RAPPORTERING

Utføres dels av NOTEBY, Oslo og dels av NOTEBY, Kr.s. Styring fra Kr.sand med S.E. Skallerud som prosjektheder.

Tar sikte på å kunne avgi en orienterende vurdering av stabiliteten innen utgangen av

SIGN. SES DATO 9/5.92

OPPDRAG

OPPDRAG NR.

KONTR.

DATO

Birkelid Skole

34312

uke nr. 21 / bebyggelsen av uke 22,
Endelig rapport kan vanskelig forelegges
før i bebyggelsen av juni (slutt av
uke 23).

INFORMATION TIL SBED

O.ing. Fullum holdes løpende orientert.

Han kontakter spesielt vedr.:

- Åpning / besøkelse av prøver i lab.
- Opplegg for utførelse av treax-foresøk.
- Tolking av resultater.

Foreløpige tegninger oversendes så snart
disse foreligger.

Kristhamand, 9/5.92

G.R. Skamand

Vedlegg: Undersøkelserprogram.

Kopi sendt: NOTE BY, Oslo v/ A.S. Simonsen
SBED v/ O.ing. Fullum