

NOTAT

Universitetsmuséet i Bergen, Muséplass 3.
Prosj. nr 97400006.

Notat nr.:
RIB-24

Dato
04.10.2013

Til:

Navn	Firma	Fork.	Anmerkning
Statsbygg			

Kopi til:
PG, OBAS

Fra:	
Stig Torsnes	Sweco Norge AS

Undersøkelse dybde til fjell i og ved sørfløy

Det er foretatt undersøkelse av dybde til fjell i forbindelse med fundamentering av nye konstruksjoner for sørfløy. Undersøkelsene ble utført av Vestnorsk Brunnboring AS ved bruk av borerigg. Kontroll ble utført inne i kjeller i sørfløy og i nærmeste del av midtbygg, samt utendørs i området ved ny økonomiatkomst.

Resultat


Målinger viser at dybde til fjell fra kjellergulvnivå eller terreng er i området 3 til ca. 7 m. Nivåene stemmer noenlunde med tidligere antakelser og tilsier at forutsatt fundamenteringsmetode kan benyttes.

Konferer vedlagt boreplan og måleresultat.

Sweco Norge AS
Stig Torsnes
Siv.ing. bygg

Vedlegg 1 Boreplan og dybder
Vedlegg 2 Borerapport

Bergen museum
Fjellkontroll - Gornås
Bg 26/9 - 13
side 2 av 2



Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg <i>Obas/Mu8Cplass 3</i>				Hull nr.	Sign.	
Arbeidsoperasjon	Dato	Boreddybder		Anm.	<i>P10</i>	<i>SF/TS</i>
Boring i løsmasse	<i>27/09-13</i>	<i>7,30</i>		<i>Bonitering</i>		
Innboring i fjell m/rør						
Boring i fjell						
Totalt boret		<i>7,30</i>				
Stag lengde						

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg				Hull nr. P14	Sign. JF/TS
Arbeidsoperasjon	Dato	Boreddybder			
Boring i løsmasse	27/09-13	6,60		Bonitering	
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		6,60			
Stag lengde					

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg Obas/Muse/Nass 3				Hull nr.	Sign.
Arbeidsoperasjon	Dato	Boreddybder		Anm.	
Boring i løsmasse	30/9-13	2.80		Bonitering	RS/SF
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		2.80			
Stag lengde					

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg				Hull nr.	Sign.
Arbeidsoperasjon	Dato	Boreddybder		Anm.	
Boring i løsmasse	30/9-13	3.0		Bonitering	RS/SF
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		3.0			
Stag lengde					

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg				Hull nr.	Sign.
Arbeidsoperasjon	Dato	Boreddybder		Anm.	
Boring i løsmasse	01/10-13	3,40		Bonitering	
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		3,40			
Stag lengde					

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg Obas/Miscplass 3.				Hull nr.	Sign.
Arbeidsoperasjon	Dato	Boreddybder		Anm.	
Boring i løsmasse	01/10-13	4,80		Bonitering	
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		4,80			
Stag lengde					

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg				Hull nr.	Sign.
Arbeidsoperasjon	Dato	Boredybder		Anm.	
Boring i løsmasse	9/10-13	4,0		Bonitering	
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		4,0			
Stag lengde					

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg				Hull nr.	Sign.
Arbeidsoperasjon	Dato	Boredybder		Anm.	
Boring i løsmasse	01/10-13	5,0		Bonitering	
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		5,0			
Stag lengde					

Vestnorsk Brunnboring A.s

Anlegg obes/møscpluss 3.				Hull nr.	Sign.
Arbeidsoperasjon	Dato	Boredybder		Anm.	
Boring i løsmasse	01/10-13	3,0		Bonitering	
Innboring i fjell m/rør					
Boring i fjell					
Totalt boret		3,0			
Stag lengde					