

TRONDHEIM HAVN

Angelsen

R.833 KS

13.03.91

DORA II, SONDERINGER ETTER BETONGPLATE UTENFOR DOKK.

Vi viser til avtale om sondering til betongplate utenfor den gjenfylte dokka i Dora II.

Arbeidet ble utført 12.03.91, med sonderinger 2, 3, 5 og 7 meter fra enden på dokka. Ved de to innerste ble betongplata påtruffet, ved de to ytterste var vi ikke i kontakt med plata.

-brevet kun sendt som telefax i all hast-
(håndskrevet)



TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK AVDELING
GEOTEKNISK SEKSJON, VALØYA
HOLTERMANN SV. 1, 7004 TRONDHEIM
TLF. (07) 54 70 84, 54 70 88, 54 70 96

MYKLEBUST AS
Vestre Rosten 81

7075 TILLER

DERES REF.: Aarset

VÅR REF.: R.833 KS

TRONDHEIM,

19.04.91

DORA II. SONDERINGER VED DOKKPORTENE.

Vi viser til telefonsamtaler.

Vedlagt oversendes resultatene av de utførte sonderingene ved dokkportene ved Dora II, slik vi nå mener at de er utført. Tidligere oversendte resultater var dessverre gale, og bes makulert.

Geoteknisk seksjon beklager at vi ikke kan bidra med ytterligere bistand ved prosjektet. Vi rår ikke over ressurser som kan påta seg flere sonderingsoppdrag fra flåte.

PLANKONTORET
Geoteknisk seksjon

Kåre Sand
Seksjonsleder

Vedlegg: Kartutsnitt



18050

PUMPESJAKT

DOKK



stopp mot betongplate
på kote -10,60

anfaktt kote +4,0

A

M=1:200

stopp mot betongplate
på kote -9,0

B

1m
2um 2um 2um

ingen korbelt
med betongplate

stopp mot
betongplate
på kote -8,5

C

