



10.



1. CA. 2.0 M AVKLAVST AV OPPRINNELIG
TERRENG I GRØFTETRACEEN, TIL CA. K 10,0
2. RAMMING AV SPUNT.
3. AVGRAVING TIL CA. 0,7 M UNDER TOPP SPUNT,
MONTERING AV ØVRE STIVERLAG.
4. GRAVING TIL CA. 0,7 M OVER ENDELIG GRØFTE-
BUNN. MONTERING AV NEDRE STIVERLAG.
5. SEKSJONSVIS UTGRAVING TIL ENDELIG GRØFTE-
BUNN MED SUKSESSIV UTLEGGING AV MAGERBETONG.
SEKSJONSLENGDER 6 M.
6. STØPING AV BUNNPLATE. ETTER AT DENNE ER
HERDNET KAN NEDRE AVSTIVNINGER FJERNES.
7. STØPING AV RESTERENDE DEL AV KULVERT.
VEGGENE UTSTØPES DIREKTE MOT SPUNTEN.
8. ETTER TILSTREKKELIG HERDNING KAN ØVRE
STIVERLAG FJERNES.
9. TILBAKEFYLLING, EVT. NØDVENDIG AVBRENNING
AV SPUNT.

At fra Vb 13 og 18 synes grunnforholdene her
 i vare såpass gode at groften bør kunne utføres
 åpen med skrående sider 1:1.



At fra Vb 13 og 18 synes grunnforholdene her
 i vare såpass gode at groften bør kunne utføres
 åpen med skrående sider 1:1.

FOR DETALJERT ANGIVELSE AV GRAVEDYBDER,
LEDNINGSPROFILER ETC., HENVISES DET TIL
TEGNINGER FRA AXELANDER OG ROSELL
KONSULENTFIRMA A/S. FOR MÅLSETTING AV
KULVERT HENVISES DET TIL TEGNINGER FRA
DR. TECHN. OLAV OLSEN.

1. FORGRAVING I SPUNTLINJEN DER ER ASFALT OG OVERBYGNING. GJENFYLLING MED SAND.
2. RAMMING AV SPUNT.
3. CA. 0.7 M AVGRAVING. MONTERING AV ØVRE STIVERLAG CA. 0.5 M FRA SPUNTTOPP.
4. GRAVING TIL CA. 0.8 M OVER ENDELIG GRØFTEBUNN. MONTERING AV ØVRE STIVERLAG.
5. GRAVING TIL ENDELIG GRØFTEBUNN MED SUKSESSIV UTLEGGING AV MAGERBETONG.
6. LEGGING AV RØR MED OMFYLLING. (BESKREVET AV VVS-KONSULENT).
7. TILBAKEFYLLING MED SUKSESSIV FJERNING AV STIVERLAG. EVT. TREKKING AV SPUNT.

FOREWORD

SPUNT NR. 9 OG 10
 TYPIske SNITT

NYTT POLITIHUS, OSLO

NOTE BY
NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S.

SAK. NR.

TEGN. NR.

RE

6122

515

REV.	SIGN.	DATO
------	-------	------

TEGNET LEK

KONTR T.T.

MÅL 1:50

DATA 18 6 75.