

OS ALLE.

Fra Rektor Frølich gate til General Spørcks gate.

Gravearbeidene bestod i separering av avløpssystemet og legging av nye vannledninger. Det måtte graves forholdsvis dype grøfter, fra 3,0 m til 3,5 m. Grøftene ble gravd med godt skrådde grøftekanter. Massene var en blanding av grus og leire, mer leira dypere grøfta ble. Massene tålte dårlig regn.

Arbeidene utført i 2018.

Halden 31.01.2019.













