



INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
VINGEBOR-RESULTAT

Vingebor-
hull:

Dyp i m.
regnet fra:

Kote:

Grunnvannst.

Blad 1

Oppdrag: PILESTREDET 56,
C. LANGAARDS TOBAKKSFABR.

I
II

utgr. grube 34,30 kote 33,50
— » — 34,37 — » — 33,37

Arb.nr.: 90/57 - OSLO Tegnet: 13-9-58 L.S.-E

203 H Dyp i m.	Skjærfasthet i $\frac{t}{m^2}$									Sensi- tivitet	Anmerkninger
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	V.b. I									5,5	
2	+ + + + + + + + +									2	
3	+ + + + + + + + +									3	
4	+ + + + + + + + +									4	
5	+ + + + + + + + +									5,5	
6	+ + + + + + + + +									3,5	Fast grus fra 6-6,5m. Antatt fjell på 6,5m.
7	+ + + + + + + + +										
	Omrørt → Uforstyrret →										
204 H	V.b. II										
1											
2	+ + + + + + + + +										
3	+ + + + + + + + +									3,5	
4	+ + + + + + + + +									4,5	
5	+ + + + + + + + +									5	
6	+ + + + + + + + +									8	
7	+ + + + + + + + +									8,5	Fast grus fra 7-7,5m. Antatt fjell på 7,5m.
8	+ + + + + + + + +										
	Omrørt → Uforstyrret →										

Vingeborets måleområde for skjærfastheten er begrenset