



INGENIØRFIRMAET  
BJØRGULF HAUKEID OSLO  
VINGEBOR-RESULTAT

Vingebor-  
hull: II

Dyp i m.  
regnet fra: Bunn

Kote: 5,18 ?

Blad 3  
Grunnvannst.

Oppdrag: LYSAKER KJEM. FABRIK

Arb.nr.: 48/76

Tegnet: 9. 5. 77 T.V.

Dyp i m.	Skjærfasthet i t/m <sup>2</sup>									Sensi- tivitet	Anmerkninger
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1											Stam
2										4	
3										21	
4										27	
5										31	
6										28	
7										10	
8										9	
9										11	
10										15	
11										5	
12										11	
13										12	
14										8	

Fikk ikke vingen ut

Fikk ikke vingen ut

Ikke brudd > 5 t.

Fikk ikke vingen ut.

Vingeborets måleområde for skjærfastheten er begrenset