

GEOPROSJEKT

Bilag 12

	R-nr.	Proj.: STRØMSVÆIEN	dato: 1/5-04	sign: AS	side 2
	Sak: SKOVLEBORINGER		dato: 3/5-04	kontr: HS	

Punkt 22 s - 206U

Dybde	Materiale	Vanninnhold %
1-2 m	Tørrskorpe	
2-3 "	Fast leire, siltig	
3-4 "	— " —	
4-5 "	Mid. fast leire, siltig	22.9

Punkt 23 s - 207U

Dybde	Materiale	
1-2 m	Tørrskorpe	
2-3 "	— " —, sandig	
3-4 "	Fast leire, sand/siltig	22.5
4-5 "	Mid. fast leire, siltig	30.7

Punkt 24 s - 208U

Dybde	Materiale	
1-2 m	Tørrskorpe	
2-3 "	Fast leire, siltig	
3-4 "	Mid. fast leire	22.9
4-5 "	— " —	23.5

Punkt 26 s (103U) R-3297

Dybde	Materiale	Ar 2004
1-2 m	Tørrskorpe	NOKOH
2-3 "	— " —	
3-4 "	Fast leire	
4-5 "	Mid. fast leire, sand/siltig	19.2
5-6 "	— " — — " —	18.5