



Punkt	UTM - sone 32V		Terrengkote [Oslo lokal]	Mektighet løsmasser	Fjellkote [Oslo lokal]	Total- sondering	Kommentar
	Øst	Nord					
H1	594292,8	6642017,8	+ 16,7	3,1	+ 13,7	X	
H2	594265,1	6641998,3	+ 17,7	0,9	+ 16,8	X	
H3	594251,0	6642019,0	+ 16,6	0,8	( + 15,8 )	X	Ikke fjellkontrollboring
H4	594229,1	6642050,1	+ 15,8	9,8	( + 6,0 )	X	Ikke fjellkontrollboring
H5	594218,2	6642069,4	+ 15,3	14,0	+ 1,3	X	
H7	594168,0	6642083,0	+ 15,3	20,8	-5,4	X	
H8	594146,5	6642068,4	+ 15,2	21,1	-5,9	X	
H9	594125,1	6642023,3	+ 15,4	28,7	-13,3	X	
H10	594153,9	6641996,5	+ 17,3	8,2	+ 9,1	X	
H11	594179,3	6642020,0	+ 15,7	6,1	( + 9,6 )	X	Ikke fjellkontrollboring
H12	594200,2	6641988,2	+ 16,3	5,7	( + 10,6 )	X	Ikke fjellkontrollboring
H13	594207,9	6641958,5	+ 18,0	0,6	+ 17,3	X	
H14	594236,8	6641940,4	+ 18,7	3,4	+ 15,3	X	
H15	594163,5	6642043,9	+ 15,6	14,4	+ 1,2	X	
H16	594278,6	6641965,0	+ 18,2	5,0	+ 13,2	X	
H17	594104,8	6642039,7	+ 15,0	10,6	+ 4,4	X	