

REKTOR FRØLICHS GATE.

Anleggsarbeidene bestod i separering av avløpssystemet pluss legging av ny vannledning. Gravingen medførte forholdsvis dype grøfter bestående av en blanding av grus og leire. Grøftene ble gravd med skrådde grøftekanter. Grøfta sto da greit uten andre sikkerhetstiltak.

Arbeidene utført i 2018.

Halden 31.01.2019,





