Norconsult

NOTAT

Oppdragsnr.: 4549700
Side: 1 av 1

Til: **Statsbygg v/Kjell G. Røkke**

Fra: **Norconsult AS v/Morten Lund**

Dato: 6. januar 2009

PROSJEKT 10863 RIKSARKIVET - FJELLMAGASIN - BYGGETRINN 2
BOLTING I ADKOMST TIL HALL C - BEFARING 6. JANUAR 2009

Norconsult's ingeniørgeolog Morten Lund ble tilkalt for å merke på bolter som var avtalt på befaring i oktober 2008. Det vises til notat fra denne befaringen, datert 31. oktober 2008 for detaljer om sikringen.

Befaringen fant sted 6. januar 2009 sammen med mannskap fra Veidekke.

Det ble merket på til sammen 16 bolter. Disse skal være varmforsinket, 2,4 m lange og ha plate, halvkule og mutter. 12 av boltene ble merket på i adkomsttunnelen til hall C, mens en i krysset med adkomsten til hall A/B, og 3 i høyre vegg i tunnelgrenen mot hall A/B, sett mot hallene.

Når det sprøytes i tunnelen mot hall A/B, skal det sprøytes i heng og i veggene ned til ca. 1,5 m over tunnelsålen.

Sandvika, 6. januar 2009

Morten Lund