INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: HAVREVN., MANGLERUD, STORGÅRDEN SO: G4 III

Arb.nr.: 6/58 - OSLO Tegnet: 10-1-59 L.S.-E.

Prøvehull:	Dyp i m. regnet fra:	Kote:	Grunnvannstand:
V	terreng	~ 119	0,7 m. under terreng
VI	terreng	~ 119	0,8 m. —"— —"—

Tegnforklaring:
- w = vanninnhold
- w_p = utrullingsgrense
- w_L = flytegrense
- □ = enkelt trykkforsøk
- ▽ = konusforsøk
- + = vingebor
- $\frac{\Delta h}{h_0}$ % = aksialdeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m | Jordart | Sign. | Prøve | Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10–90) | Romvekt i t/m³ (1,7–2,1) | Skjærfasthet i t/m² (1–9) | $\frac{\Delta h}{h_0}$ % | Sensitivitet

Pr. V

Jordart:
- 2–6 m: Törrskorpe
- 6–7 m: Leire, homogen
- 7–8 m: Vekslende grov grus og leire, iflg. boringsrapport
- 8 m: Antatt fjell

Vanninnhold og konsistensgrenser: Wmin., Wmaks., W

Romvekt: 1,9 – 2,0 – 2,1 t/m³

Skjærfasthet: 4 trykk- og konus-forsøk: 11-14 t/m²; Omrört; Uforstyrret

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %: 6, 5, 6, 7, 7, 6, 8

Sensitivitet: 3,5, 8, 10, 10

312 H

Pr. VI

Jordart:
- 2–6 m: Törrskorpe
- 3 m: Enk. oksyderte stelper
- 5–6 m: Leire, homogen
- 7–8 m: Vekslende grov grus og leire, iflg. boringsrapport
- 8 m: Antatt fjell

Vanninnhold og konsistensgrenser: Wmin., Wmaks., W

Romvekt: 1,9 – 2,0 t/m³

Skjærfasthet: Konusforsøk: 11 t/m²; Konusforsøk: 10,5 t/m²; Omrört; Uforstyrret

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %: 6, 7, 6, 5, 6, 5, 6

Sensitivitet: 7, 9, 7

313 H

SKL