BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: HAVREVEIEN, MANGLERUD, STORGÅRDEN SO. G 4 IV

Arb.nr.: 6/58 - OSLO Tegnet: 8-12-58 L.S.-E.

Prøvehull: IV

Dyp i m. regnet fra: Kote: Grunnvannstand:

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = aksialdeformasjon ved trykkforsøk

Blad 3

428 H

Dyp i m	Kote	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser i %	Romvekt i t/m²	Skjærfasthet i t/m²	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
	119	Opprinnelig terreng, kote 119,0							
		Utgravet byggegrube pr. 4-12-58, kote 118,25							
1 m.	118								
2	117	Törrskorpe						5,5	3
3	116	Leire m/enk. oksyderte stolper						4 5 3	4,5
4	115	Ren leire, homogèn						8 12	6
		Fast grus iflg. boringsrapport						4 6	8
5	114	Antatt fjell							

Vanninnhold og konsistensgrenser i %: 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Romvekt i t/m²: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet i t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trykkforsøk: 15 t/m²

3 trykkforsøk: 10,5 - 11 t/m²

Omrørt

Uforstyrret

Wmin. W Wmaks

Skj. 1