NOTEBY
NORSK TEKNISK GEOKONTROLL A.S

WALDEMAR THRANES GATE 5-7 PR I

NO: B3 II

204 N

BORING NR.
PRØVET DATO 8.3.73

GEOTEKNISKE DATA.

BORPLAN NR. 11827-1

BORENGKOTE 44,2
PLANKOTE

Dybde	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser % (20 30 40 50)	n %	O_{na} %	γ Mp/m³	Skjærfasthet S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5)	S_t
FINSKLEIRE, SILTIG					199	>16	
		W_P W_F		0	198	16 11	
				0	195		3
m/enk. sandkorn				0	199		4
m/enk. gruskorn				0	193		7
LEIRE SILTIG				0	190		7
m/sand og grus-korn				0	197		14
m/enk. sandkorn				0	187		23
				0	181		9
m/sand og grus-korn				0	178		7

Regnfilgum.

- PRØVESERIE
- SKOVLEBORING
- PRØVEGROP
- VINGEBORING

- ○ NATURLIG VANNINNHOLD
- ⊣ (W_F) FINHETSTALL ELLER (W_L) FLYTEGRENSE
- ⊢ (W_P) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W) KONUSGRENSE

- n - PORØSITET
- O_{na} HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
- γ - TOTAL ROMVEKT
- $γ_d$ - TØRR ROMVEKT

- ▽ KONUSFORSØK
- ○ TRYKKFORSØK
- 15-○-5 DEFORMASJON VED BRUDD %
- 10
- + VINGEBORING
- · OMRØRT SKJÆRFASTHET
- S_t SENSITIVITET

ØDOMETERFORSØK P-PERMEABILITETSFORSØK K-KORNGRADERING T-TRIAKSIALFORSØK

4500-515	KONT.	TEGNET	DATO	MÅL	SAK NR.	TEGN. NR.	REV.
			22.3.73	1:100	11827	10	