NO: C6 II situasjonsplan tgn 2649

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Blad 1

Oppdrag: BERGENSGT. 3-5-7.

Prøvehull: I

Dyp i m. regnet fra: terreng Kote: 81,70

Grunnvannstand:

Arb.nr.: 54/63 Tegnet: 16-12-63 G.P.

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konsolidertrykk
+ = vingeboer
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = skjærdeformasjon ved trykkforsøk
● = Romvekt, lokalt
○ = Romvekt av hele prøven

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
1	FYLLING (tørrskorpeleire) m/humus			3
2	TØRRSKORPELEIRE lagdelt			2
3				2
4				3
5	SILTIG LEIRE			2
6	—— " ——			5
7	SILTIG KVIKKLEIRE			14
8				
9	—— " ——			54
10				
11	—— " ——			143
12				
13				
14	—— " ——			>246

Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90)

Romvekt i t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %: 3 3 6 5 5 4 4 7 5 5 8 10 6 8 4 3 4 4 3 2

OMRØRT

UFORSTYRRET

2074