Arbeid nr. 27/56
Utført av Den Geotekniske konsulent
R 69 - 55

1956

NOH6

nderbor. stn.	Antall ½ omdreining	Dybde i m.	Opptatte pröver. Jordart.	Naturlig vanninnhold: W. Konsistensgrenser: W_L = flytegrense, W_p = utrullingsgrense } i %	Romve t/m
	Hull 4	1 2	404U Mo og sand, litt grusig og leirig, m/enkelte stein.		
			405U		
	Hull 20	1 2 3	Gytje m/plante- og trerester, noen sand- og ~~gruskorn. Fylling?~~ Leire, moig, gytjig, m/litt myrjord, noen tre- og planterester, sand- og gruskorn. Fylling? Grus, sand, mo og stein, vannmettet. —"— —"— —"— —"— —"—, m/noen planterester. Kom ikke dypere.		
			406U		
	Hull 22	1 2 *) 3	Myrjord, gytjig, litt leirig, m/litt sand og grus, og planterester. Fylling? Sand og grus, litt moig, vannmettet. —"— —"— —"— —"— —"—, m/enkelte stein. —"— —"— —"— —"— —"— Kom ikke dypere. *) Pröven på 2,2m. usikker dybde, vanskelig å tyde på rapporten.		