NOA3

203 H – 204 H

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
VINGEBOR-RESULTAT

Blad 1

Oppdrag: PILESTREDET 56,
C. LANGAARDS TOBAKKSFABR.

Arb.nr.: 90/57 – OSLO Tegnet: 13-9-58 L.S.-E

Vingebor-hull:	Dyp i m. regnet fra:	Kote:	Grunnvannst.
I	utgr. grube	34,30	kote 33,50
II	—„—	34,37	–„– 33,37

203 H

Skjærfasthet i t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V.b.I

Dyp i m.	Sensitivitet
1	5,5
2	2
3	3
4	4
5	5,5
6	3,5
7	

Omrørt

Uforstyrret

Anmerkninger: Fast grus fra 6-6,5m.
Antatt fjell på 6,5m.

204 H

V.b.II

Dyp i m.	Sensitivitet
1	
2	
3	3,5
4	4,5
5	5
6	8
7	8,5
8	

Omrørt

Uforstyrret

Anmerkninger: Fast grus fra 7-7,5m.
Antatt fjell på 7,5m

Vingeboretes måleområde for skjærfastheten er begrenset