# R-20 BORRESULTAT 102U NOC7

| BORINGENS ART | DYP | KOTE | GJENNOMBORET MATERIALE | METER | KJERNETAP % (50–100) | VANNGJ.GANG L/M/MIN ½ KG/CM² | MERKNAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 108,35 | FYLLING | | | | |
| | 1,10 | 107,25 | LEIRE | | | | |
| φ 66MM DUPLEX | 4,00 | 104,35 | | | | | |
| 50 | | | LEIRSKIFER | | 0,0 | | |
| | | | | | 0,0 | | |
| | | | | | 0,0 | | |
| | | | | | 0,0 | | |
| DIAMANTBORING φ 46MM | | | | | 0,8 | | |
| | | | | | 0,6 | | |
| | | | | | 0,0 | | |
| | 21,00 | 87,35 | | | 3,1 | | |

A/S GRUNNBORING
OSLO 1
PILESTREDET 17
TLF. 20 13 44

OSLO KOMMUNE, DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

NY HOVEDVANNLEDNING VED HAUGES VEI

BORING TIL OG I FJELL — BORING NR. 2

29/3–30/3, 1965 — BORMESTER: A. STENERSEN

504-9

22/4, 1965