TERRENGKOTE 179.0
BUNNKOTE

DYBDE m	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER (20 30 40 50)	n %	O_{Na} %	γ kN/m³	SKJÆRSTYRKE S_u (kN/m²) (10 20 30 40 50)	S_t
SILT, SAND OG GRUSKORN							
SILT SAND OG GRUSKORN							
LEIRE IBLANDET SAND OG GRUS							
LEIRE, SILTIG NOE SKJELL OG GRUS			47		18.6		14
LEIRE SPOR AV SAND	5		49		18.2		24
LEIRE, SILTIG SPOR AV SAND			48		18.4		20
NOEN SAND OG GRUSKORN			46		18.6		10
FINSAND, SILTIG			46 70		18.9 20.3		12
	10						
	15						
	20						

PR=PRØVESERIE
SK=SKOVLEBORING
PG=PRØVEGROP
VB=VINGEBOR
LAB.BOK 1551 (s.61-68)
BORBOK 13057

O NATURLIG VANNINNHOLD
W_L FLYTEGRENSE
W_F FLYTEKONUSMETODE
W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{gl} = GLØDETAP
γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
O TRYKKFORSØK
15-O-5 % DEFORMASJON VED BRUD
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø=ØDOMETERFORSØK S=SEMENT-OG KALKSTABILISERING K=KORNGRADERING T=TREAKSIALFORSØK

PRØVESERIE

OSLO KOMMUNE
SKOLESJEFEN
SVENDSTUEN SKOLE

201 N

BORING NR.	TEGNET	REV.
PR.1	TF	
BORPLAN NR. 1	KONTR. RBr	KONTR.
BORET DATO 260696	DATO 040796	DATO

NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.	SIDE
60331	10		1 AV 1