INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: NYE OSLO BYGG. A/S
Stenersgt. 2 NO:C 1 III

Arb.nr.: 11/77 Tegnet: 7. 3. 77 T.V.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
I	54 mm prøvet.	Kote:	2,25 m u. t.
		»	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ hele prøven
● lokalt i prøven

enkelt trykkforsøk
▼ = konusforsøk / omrørt
▽ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % bruddeformasjon ved trykkforsøk

3447
BLAD I

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
1	Blandede fyllmasser		
2	Leire, siltig		
3	—"— skjellrester		
4	—"—		
5	Mistøt prøven		
6	—"— —"—		
7	—"—		
8	—"—		
9	—"—		
10			
11	—"—		
12			
13	—"—		
14			
15	—"—		
16			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70 80

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dyp i m.	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
2	17 / 10	5
3	6 / 8	5
4	7 / 5	4
6	11 / 13	3
7	11 / 9	3
8	12 / 10	5
9	6 / 10	4
11	6 / 5	5
13	11 / 7	4
15	10 / 7	4