OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

# NOD1

Hull 5, 6, 7

Nivå

Prø skovl

Sted Grønland Byfornyelse

Aksialdeformasjon %

Bilag 20

Oppdrag R-1549

Dato feb. 82

| Dybde m | Jordart | Symbol | Prøve nr. | Vannmnhold ▲ Plastisk grense ○ | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽ vingeboring + | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hull 5 kt. 4,1 | | | 20 40 60 80 % | | 2 4 6 8 10 t/m² | |
| | ASFALT | | | | | | |
| | STEINFYLLING | | | | | | |
| | SAND | | 45 | 6% | | | |
| | | | 46 | 8,4% | | | |
| | | | 47 | | | | |
| | | | 48 | | | | |
| | AVSLUTTET | | | | | | |
| 5 | NO: C 1 II | | | | | | |
| | | | | | | 317 U | |
| | Hull 6 kt. 4,0 | | | | | | |
| | ASFALT | | | | | | |
| | STEINFYLLING | | | | | | |
| | FINSAND humus | | 1 | | | | |
| | - " - | | 2 | | | | |
| | - " - | | 3 | | | | |
| | FINSAND, leirig skjellrester | | 4 | | | | |
| | - " - | | 5 | | | | |
| | AVSLUTTET | | | | | | |
| 5 | NO: D 1 III | | | | | | |
| | | | | | | 318 U | |
| | Hull 7 kt 3,9 | | | | | | |
| | STEINFYLLING | | | | | | |
| | SAND | | 49 | 5,7% | | | |
| | | | 50 | | | | |
| | trebiter, humus | | 51 | | | | |
| | - " - - " - | | 52 | | | | |
| | AVSLUTTET | | | | | | |
| | NO: D 1 III | | | | | | |