NO. C1 II 225U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull 5, 6, 7

Nivå

Prø skovl

Bilag 20

Oppdrag R-1549

Dato feb. 82

Sted Grønland Byfornyelse

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vannmnhold w ○ Plastisk område w_p — w_L 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽ Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
	Hull 5 ⌀ kt. 4,1						
	ASFALT						
	STEINFYLLING						
	SAND		45	6%			
			46	9,4%			
			47	○			
			48		○		
	AVSLUTTET						
5							
	Hull 6 ⌀ kt. 4,0						
	ASFALT						
	STEINFYLLING						
	FINSAND humus		1	○			
	" "		2	○			
	" "		3	○			
	FINSAND, leirig skjellrester		4	○			
	" "		5	○			
	AVSLUTTET						
5							
	Hull 7 ⌀ kt. 3,9						
	STEINFYLLING						
	SAND		49	5,7%			
			50	○			
	trebiter, humus		51			○	
			52		○		
	AVSLUTTET						
5							