44

Brønnskjema

iht Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring. Vannressursloven §46

[X] Brønn i fjell [ ] Brønn i løsmasser

202A

LOKALISERING Fylke: OSLO Kommune: OSLO 1

Kartdatum WGS 84 UTM Sone: 32 Øv-koordinat: 0597377 NS-koordinat: 6644876 (se baksiden for koder)

Boresledets postadresse: Colletsgate 49 Gårdsnr: 217 Bruksnr: 28 Festenr: Seksjonsnr:

Brønneieren Etternavn: STRAY PEDERSEN Fornavn: CARILLA Telefon (arbeid): 902 23108 Telefon (privat):

Brønneiers postadresse (fylles bare ut hvis forskjellig fra borestedets postadresse):

Brønnens bruk (se baksiden for koder): Vannforsyning [ ] Brukskode: Energi: [X] Brukskode: 1 Undersøkelse / Sonderboring [ ] Brukskode:

Borefirma: Universal Brønnboring Boredato: 13/12-2011 Borerens navn: Bjørn / Jokke

Konsulent (personnavn): HORIZN Konsulentfirma: RØRL. A. HERHANSEN Konsulentrapport nr.:

Totalt dyp av brønn (målt fra overflaten): 200m Dyp til fjell (målt fra overflaten): ca 8,60 m Stabil vannstand etter boring (målt fra overflaten): m Dato målt:

BORELOGG

Dyp fra (m)	Dyp til (m)	Evt. vanninnslag (liter/time) > 1000	500-1000	50-500	< 50	Merknader (løsmassaprofil, skifte i sluttfarge, borgart, hardhet fjell etc.)
9	200					Generelt løst fjell

(Fortsatt på baksiden)

BRØNNINFO

Boring: Loddrett [X] Skrå [ ] Horisontal [ ] Borehull diameter: 115 mm Hvis skråboring, angi: Avvik fra loddlinjen: 0°-90° Retning iht Nord: 0°-360°

Brønnrør/Foringsrør: Materiale: Stål [X] Rustfritt stål [ ] Plast [ ] Annet: Lengde: 9 m Diameter: 139,7 mm

Filter (bruk baksiden hvis flere filter): Plassering (målt fra overflaten) Fra: m til: m Diameter: mm Lysåpning: mm Type: Materiale: Stål [ ] Rustfritt stål [ ] Plast [ ] Annet:

Kapasitet målt ved avsluttet boring (**før** evt. sprengning / trykking): ca 500 liter/time Kapasitet **for** sprengning / trykking målt ved: Blåsing [ ] Prøvepumping [ ] Stigningstest [ ] med varighet: ca 15 min / time / dag

Vannkvalitet: Antall vannprøver innsamlet: Prøve(r) sendt for analyse til (laboratorienavn):

KAPASITETSØKNING [ ] Ved sprengning [ ] Ved hydraulisk trykking

Kapasitetsøkning utført av (firma): Firmaadresse: Dato utført:

Kapasitet **etter** sprengning/trykking: Kapasitet: liter/time Målt ved: Blåsing [ ] Prøvepumping [ ] Stigningstest [ ] med varighet: min / time / dag Stabil vannstand **etter** sprengning/trykking (målt fra overflaten):

Mansjett plassering: Mansjettdyp 1: dyp m Maks. trykk: kp/cm² Min. trykk: kp/cm² Mansjettdyp 2: dyp m Maks. trykk: kp/cm² Min. trykk: kp/cm² Mansjettdyp 3: dyp m Maks. trykk: kp/cm² Min. trykk: kp/cm²

Kommentar: 1 stk slamkasse

202S NOB04

(Fortsatt på baksiden)

Kopi av skjema sendes
- oppdragsgiver
- NGU - Brønndatabase, 7491 Trondheim

Dato: 13/12-2011 Ansvarlig person fra borefirma: Navn: [illegible] Underskrift:

Flevefors 2004

GRYTING AS