SVF1

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
VINGEBOR-RESULTAT

Blad 2

Oppdrag: LYSAKER RENSEANLEGG

Arb.nr.: 59/74 Tegnet: 21. 10. 74 T.V.

Vingeborhull:	Dyp i m. regnet fra:	Kote:	Grunnvannst.
H I	Terreng		
H II			

Skjærfasthet i t/m²

Hull	Dyp i m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sensitivitet	Anmerkninger
H I (128H)	1	×		+							6	
	2	×		+							6	
		×	+								5	
	3	×	+								5	
		×	+								6	
	4	×	+								6	
H II (129H)	1	×	+								9	
		×	+								8	
	2	×	+								7	
		×	+								7	
	3	×	+								7	
		×	+								7	
	4	×	+								7	

+ Uforstyrret

× Omrört

Vingeborets måleområde for skjærfastheten er begrenset