BORRESULTAT

BORINGENS ART	DYP	KOTE	GJENNOMBORET MATERIALE	KJERNETAP %	VANNGJ.GANG L/M/MIN	MERKNAD
DUPLEX ϕ 86 MM	0.00	14.26	BETONG, FYLLING			
	0.60	13.66	LEIRE			143U NOB1
	3.50	10.76				3.60
DIAMANTBORING ϕ 46 MM	4.00		ALUNSKIFER	0.0	5 15 25	KOLBEN LØSNET ETTER 30 SEK. VED 9 KG/CM²
			KALKSKIFER	0.0		
	4.48		ALUNSKIFER	7.0		5.60
				2.5		
	6.68			0.0	19.5	
			KALKSKIFER	0.0	19.0	
	7.10		ALUNSKIFER	0.0		
				0.0		
				2.5	15.0	
				0.0		
					11.5	
				0.0		
	13.18			3.2	7.0	
			ALUNSKIFER MED KALKSKIFERLAG	0.0		
				0.0		
	14.70				3.5	
	15.45		VEKSL. ALUNSKIFER OG KALKSKIFER	0.0		
			ALUNSKIFER			
	16.75	1.49				

METER: 0, 5, 10, 15, 20

(ARKIV R-315)

A/S GRUNNBORING
OSLO
PILESTREDET 17
TLF. 33 62 44

OSLO KOMMUNE, DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

DITTENKOMPLEKSET

BORING NR. 4

13/3 - 17/3, 1964 | BORMESTER: A STENSRUD

463-4

20/3 1964