315K

NVE 7

a/s Sivilingeniør O. Kjølseth
FUNDAMENTERINGSTEKNIKK

BORPROFIL

Oppdr. 3550
Prosjekt Renseanlegg, Felt A.
Sted Hovseter

Bilag nr. 1
Boring nr. I
Prøvetaker: NGI Ø-54mm
Dato boret: 16/5-72

Terrengkote 124.78

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve
MATJORD			
TØRRSKORPE- LEIRE SILTIG — Humusholdig Planterester			P, 1
SAND — Oksydert leirlag			2
LEIRE SILTIG — Oks. stolpe, Sand- og gruskorn			3, 4, 5
	5.0		
SAND SILTIG			6
Grusig			7
Grusig			8
	10.0		
	15.0		
	20.0		

Vanninnhold (20, 30, 40, 50 %)

Grv.st 16/5-72

Prøve	Romvekt t/m³
1	2.06
2	2.13
3	2.04
4	2.00
5	1.98
6	2.10
7	(2.07)
8	(2.42)

Skjærfasthet (1, 2, 3, 4, 5 t/m²)

⊙ = 23.0
⊙ = 19.4
⊙ = >24.0
⊙ = 14.0

Sensitivitet ▽	+
10	
6	
11	
12	
14	

O W = naturlig vanninnhold
• F = finhetstall
Wp — WL Wp = utrullingsgrense, W_L = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
15 ⊙ 5 / 10 = deformasjon ved brudd -%
▽ = konus
+ = vingebor

Ø = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Matjord, Silt, Sand, Grus, Torv, Gytje