NO:E6 III

Prövehull III, blokk C.

Jordart ▽ 99,0	Dyp m	Vannpst. av total subst.	Vannpst. av tørr subst.	H_3	H_1	F	K	O	G	pH	μ
	1										
Gråleire m/enkl. sandkorn.	2	21,0	26,6	493	101	35	7,2			6,0	1,87
— " — m/enkl. sand og gruskorn.	3	18,5	22,8	760	245	35	8,6				2,00
Leire m/melsand. Enkl. sandkorn	4	29,0	40,6	56	9,6	41	1,6			7,2	1,70
— " — — " — Enkl. sand og gruskorn	5	28,1	39,0	82	10	39	2,2				1,73
Antatt fjell	5,50										

305 H

Prövehull IV, blokk C.

Jordart ▽ 98,0	Dyp m	Vannpst. av total subst.	Vannpst. av tørr subst.	H_3	H_1	F	K	K_{trykk}	G	pH	μ
Gråleire m/mosand. Enkl. sand- og gruskorn.	1	19,8	24,6	(234)	(193)	(36)	(4,7)			6,8	1,99
Leire m/melsand, litt mosand — " — " — " —	2	22,0	28,2	257	102	37	5,0			7,2	1,90
— " — m/mosand. Lagdelt.	2,9	27,8	38,5	34,6	8,2	37	0,87	0,8			1,84
— " — m/melsand og mosand. Enkl sand- og gruskorn	3	28,2	39,4	32	6,9	37	1,0			7,5	1,77
— " — — " — Enkl. sandkorn	4	29,5	41,9	58	10	42	1,6				1,77
— " — — " — — " — — " — og stein	4,80	27,6	38,0	80	12,2	40	2,0	1,2			1,85
— " — m/litt melsand — " — — " —	5	25,5	34,2	102	12	35	2,6			7,5	1,84
Antatt fjell	5,80										

306 H

Tilføyelser 23/4-53 A.J.
Tilföyelser 26/8-53. O.S.

Bygg Nytt 29-39
(Birch-Reichenwaldsgt.)

Y/ O.B.O.S. NO:E6 III

INGENIØRFIRMA BJ. HAUKELID
GRUNNUNDERSØKELSER-OPPMÅLING
KR. AUGUSTGT. 19 — TLF. 33 24 60
OSLO, den 28/3-53 Y. Fine

MÅL 1/500

RETTET
KONTR.
TEGNET 12/3-53 O.S.
UTFØRT Mars-53

ERSTATNING FOR:

TEGN. NR. 17906.

7/53-0301-NOE6,0410.