OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

NOP10

Sted: Ledningsgröft Stovner

Hull: 22 A, - 23 A (1110 – 1080) 1080 1090 1110

Nivå: 193,6

Pr.ø: 54 mm

Bilag: 3

Oppdrag: R-1276-2

Dato: Feb.75

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	Hull 22 A				
	Torvlinser		1	1,81	5
			2	1,67	4
	Leire		3	1,87	6
			4	1,82	6
5			5	1,80	8
	Avsluttet				
0	Hull 22				
	Torv		1	256%	
			2	68,6%	
	Leire		3		
			4		
	Avsluttet				
5	Hull 23				
	Torv		1	324%	
			2	227%	
	Leire		3		
			4		
			5		
	Avsluttet				
0	Hull 23 A				
	Torvlinser		1	1,70	6
			2	1,78	4
	Leire		3	1,85	5
			4	1,84	6
5			5	1,86	6
	Avsluttet				

Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²