NOTEBY 40014
1986

NYDALEN

BORING Nr. 2, PEL 68

(21.3. – 10.4. – 1947)

NOD7

405N

BORRESULTAT					BEMERKNINGER
BORINGENS ART	M.O.H.	BORINGENS DYBDE	GJENNOMBORET MATERIALE	METER	
SLAKTET AV AKER KOMMUNE	0,0	0,05	MATJORD,	0	
		0,30	LEIRE		MOEN GRUNNVANNSTAND
		0,80			BLE IKKE BUTT OBSERVERT
		1,60	GROV GRUS OG STEIN		
		1,80	SAND MED ENKELTE GRUSKORN		
		2,30	GROV MOSAND, LEIRHOLDIG		
		2,90	FIN SAND MED GRUSKORN		
		3,90	GROV MOSAND, LEIRHOLDIG		
	4,0	4,10	FIN SAND		
SLAGBORING Φ 4 ½"			GROV MOSAND MED SAND- OG GRUSKORN, LEIRHOLDIG	5	
		7,70			FORSØKT DREIEBOR. 100 KG BELASTNING 7,80 25 MM OMR.- SYNK. 3 CM.
		8,10	BLOKK		8,00 UOMRØRT PRØVE SPRENGNING
		9,70	GROV MOSAND MED SAND OG GRUS, LEIRHOLDIG		
		9,90	MELSAND MED SAND- OG GRUSSTIKK		
		10,20	BLOKK	10	SPRENGNING
		10,80	SAND OG GRUS		
		11,90	SAND MED GRUS OG ENKELTE STEINER, MELSANDHOLDIG		
		12,28	BLOKK		
		12,76	SAND		
		15,20	SAND, MELSANDHOLDIG	15	15,00 UOMRØRT PRØVE
		16,00	FIN SAND		
		16,60	SAND MED ENKELTE GRUSKORN OG SMÅ STEINER		
		18,25	FIN SAND, LEIRHOLDIG		17,80 FORSØKT DREIEBOR, 100 KG BELASTNING, FØRSTE 25 MM OMR. SYNKING 6 CM NESTE 25 MM OMR. SYNKING 3 CM.
	19,00	19,00	SAND MED ENKELTE GRUSKORN, MELSANDHOLDIG		

BORINGEN STOPPET UTTØR. KONFERANSE MED OVERING. INGEBRIGTSEN, VEGDIREKTØR

NOTEBY 40014

NOD8

A/S GRUNNBORING
OSLO

502
10.4.47