⓪ 115H

Prövehull II. SO: F4 I

Jordart	Dyp m	Vannpst. av total subst	Vannpst. av torr subst	H_3	H_1	F	K	O	G	pH	p
Leire (m/fastere partier) ujevn	2,5	24,2	32,0	284	72	46	5,3			7,	1,80
— — — — —	3,5	23,5	30,7	50	12	31	1,4			7,2	1,88
— — — — —	4,5	25,6	34,5	56	6,1	32	1,5			7,2	1,86
— lös, kvaktig	5,5	26,2	35,4	38	1,0	29	1,0			7,2	1,82
Mykleire	6,5	26,9	36,8	38	0,6	29	1,0				1,82
— —	7,5	27,4	37,8	43	0,4	29	1,2			7,7	1,85
— — m/mosand. Enkl. sand og gruskorn	8,5	23,6	31,0	44	0,4	24	1,2				1,81
— —	9,5	27,9	38,7	23	0,3	29	0,7				1,78
— —	10,5	27,6	38,1	23	0,3	29	0,7			7,7	1,80

Lambertseterlinjen. Banens kryssing med Europaveien m.v.

Oslokommune. Planleggingskontoret for Lambertseterlinjen

INGENIØR-FIRMAET BJ. HAUKELID - OSLO

GRUNNUNDERSØKELSER

KR. AUGUST GT. 12 VI. T.F. NR. 3 [illegible]

Nr. [illegible]/1000. | Ibm. 21/11 - 5[illegible] | Sm. [illegible]

HAUKELID 1307
1951