Lambertseterlinjen. Banens kryssing med Europaveien m.v.

V/ Oslo kommune. Planleggingskontoret for forstæder og tunnelbaner.

INGENIØR-FIRMAET BJ. HAUKELID - OSLO
GRUNNUNDERSØKELSER
KR. AUGUSTSGT. 12. VI. TLF. NR. [illegible]

M = 1/1000. | Tegn. 21/11-51. | Tnr. 1307.

SO:G4 IV

# Prøvehull I. SO:G4 IV

| Jordart. | Dyp m. | Vannpst. av total subst. | Vannpst. av tørr subst. | $H_3$ | $H_1$ | F | K | O | G | pH | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolpeleire. | 1. | 17,5 | 21,3 | 2200 | | | >10 | | | | 2,03 |
| — " — | 2. | 19,8 | 24,6 | 1050 | | | 9,6 | | | 6,6 | 1,58 |
| — " — brune flekker | 3 | 25,0 | 33,3 | 605 | 128 | 53 | 7,9 | | | 7,[illegible] | [illegible] |
| Leire ensartet. Fast. | 4. | 23,8 | 31,2 | 132 | 29 | 36 | 3,1 | | | 7,[illegible] | [illegible] |
| — " — — " — | 5 | 25,5 | 34,2 | 98 | 27 | 41 | 2,4 | | | 7,1 | 1,86 |
| — " — — " — | 6 | 27,0 | 37,0 | 107 | 21 | 43 | 2,6 | | | 7,3 | [illegible] |
| — " — m/melsand og mosand. Enkl. sand og gruskorn | 7 | 24,6 | 32,6 | 90 | 12 | 33 | 2,3 | | | 7,4 | [illegible] |
| — " — — " — " finmo. — " — — " — " — | 8 | 22,9 | 29,7 | 128 | 15 | 31 | 3,0 | | | 7,5 | 1,84 |

422 H