304A - 305A

NVA3 **Bjørn Strøm**

PROSJEKT 958 Kirkeveien 21	VINGEBORINGER	FIG. 3 DATO 12 april 84

NR. 304A KOTE 4		
uomr.	omr.	bemerk
Matjord		
Fast, siltig leire		
Trematerialer		
50+	–	
35	7	
28	5	
26	3	
25	2	
24	2	
Avsluttet		

NR. 305A KOTE 5		
uomr.	omr.	bemerk
Matjord		
Fast, tørr leire.		
Fyllmasser		
Fast, tørr, siltig leire.		
50	4	
35	2	
22	1	
14	1	
Stopp, stein eller fjell.		

NR. KOTE		
uomr.	omr.	bemerk

NR. KOTE		
uomr.	omr.	bemerk

Tallene viser skjærefasthet i kN/m²

NR. KOTE		
uomr.	omr.	bemerk

NR. KOTE		
uomr.	omr.	bemerk

NR. KOTE		
uomr.	omr.	bemerk

NR. KOTE		
uomr.	omr.	bemerk

STRØM