364U

Dybde (m)	Beskrivelse		Prøve	Forsøk	Vanninnhold (%) 10 20 30 40 50 60 70	Romvekt (kN/m³) 16 17 18 19 20	Porøsitet (%)	Humus (%)	Skjærstyrke (kN/m²) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	S_t Konus
2										
4	LEIRE	bløt, homogen tørrskorpe i topp noe trerester	1							4 3
	LEIRE	siltig veldig bløt, homogen	2							2 3
6	LEIRE	bløt, homogen noe gruskorn og skjellrester	3							5 5
8	LEIRE	veldig bløt, homogen	4							5 4
10										

364 U
SO Col III

H:\LABDATA\20081387\Oktober-09\Rutine\Borprofil_E7.grf

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 15–0–5 (10) Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- \+ Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Boret for VAV

Dato/Rev. 2009-08-21/1

MIDGARDSORMEN, S25 STRANDGATA PUMPESTASJON

Borprofil

Borpunkt nr.: E7

Prøvetype: 54 mm
Terrengkote: 2.33 m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-10-06

Dokumentnr. 20081387-xx-xxx-XX
Dato 2009-10-30
Figurnr. B1
Tegner TØ MM

NGI