302 N

TERRENGKOTE ca.174.3
BUNNKOTE

DYBDE m	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER (20 30 40 50)	n %	O_{Na} %	γ kN/m³	UDRENERT SKJÆRSTYRKE S_u (kN/m²) (10 20 30 40 50)	S_t
TØRRSK.LEIRE, SILTIG							
			42	Spor	19.7	215 / 160	
5							
LEIRE, SILTIG Enk. skjellrester			44	O	19.3		6
Enk. sandkorn			45	O	18.9		11
Enk. sand/gruskorn							
Enk. finsandsjikt	ø		48	O	18.6		9
10							
Enk. sandkorn			47	O	19.2		8
Et finsandlag	ø		47	O	18.6		6
SAND, GRUSIG	K		42	O	19.4		4
15							
20							

302N
SOK01

PR= ϕ 54 mm
SK=SKOVLBORING
PG=PRØVEGROP
LAB.BOK 1905
BORBOK Kort

○ VANNINNHOLD
W_L FLYTEGRENSE
W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{gl} = GLØDETAP
γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15–○–5 % DEFORMASJON VED BRUDD
ø OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø-ØDOMETERFORSØK P=PERMEABILITET K=KORNGRADERING T=TREAKSIALFORSØK

PRØVESERIE

NSB GARDERMOBANEN AS
ROMERIKSPORTEN

Borpunkt nr.	Tegnet	Rev.
PR.17	SK	
Borplan nr. -18	Kontr. VR	Kontr.
Boret dato 21.01.1999	Dato 11.10.99	Dato

NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

Oppdrag nr.	Tegning nr.	Rev.	Side
45460	1134		