103 U.

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL SO: F 17 I

Sted: ROSENHOLM, rörtrykking

Hull: 7

Nivå: 82.3

Prø: 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 6

Oppdrag: R-1619

Dato: Nov. 79

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TØRRSKORPE-LEIRE		1	1.42	1
	grusig		2	1.95	2
	LEIRE		3	1.85	4
	gruskorn		4	1.88	8
5	sand		5	1.90	7
	silflag		6	1.87	11
	—"—		7	1.80	12
	—"—		8	1.76	15
	KVIKKLEIRE		9	1.90	26
10			10	1.88	22
			11	1.84	39
	grusig		12	2.18	44
	Avsluttet ANT. GRUS				
	ANT. FJELL ifflg dreieboring				
15					
20					
25					

Vanninnhold w ⊙ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²

▼ omrørt ▽ uforstyrret