SIDE NR. % BORTIM	TERRENGKOTE ~ 56 BUNNKOTE	DYBDE m PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50)	n %	O_{Na} %	γ kN/m³	SKJÆRSTYRKE S_u (kN/m²) (10 20 30 40 50)	S_t
71	FYLLMASSE GRUS OG TØRRSKL. LEIRE		o		0.8			
72	-"- LEIRE MED FØRVITTRET		o		SPOR			
73	LEIRE M/SANDLAG OG SJIKT		oo		0	19.8	• ▽ ⊕	5
74	-"- M/FINSANDSJIKT		W_P W_F		0	19.2	• ▽ ○	14
75	-"- M/SANDLAG OG SJIKT	5	•		0	18.9	• ▽	18

203N

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR. 7818
LAB. BOK NR. 1128 (S. 71-75)

o NATURLIG VANNINNHOLD
W_L FLYTEGRENSE
W_F — • — KONUSMETODE
W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{gl} = GLØDETAP
$\gamma = \rho g$ = TYNGDETETTHET
ρ = TOTAL DENSITET
g = 9.81 kN/t

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-○-5 % DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

GEOTEKNISKE DATA

MARIDALSVEIEN 139

BORING NR.	TEGNET	REV.
PR I	OM/OM	
BORPLAN NR. 25123-1	KONTR.	KONTR.
BORET DATO 12/10-84	DATO 19/10-84	DATO

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

OPPDRAG NR.	TEGN. NR.	REV.	SIDE
25123	10		NO: C5 II

FIL: KS 50/TRK 8/F 17

4000 - 515 b