BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Vei 2443, Holma

Pel.: 440 | Dato: 12-1-87 | Sign.: JL

Hull: C/L | Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			(Tele) skorpe ca 0.4.
0.5	X		
1.0	100	74	Grus
1.5	X		Grus/Stein Fast
			Kommer IKKE
			VED MED BORO.
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING	
Sted: Holma Vei 2443		
Pel. 440	Dato 12-1-88	Sign. HL
Hull C/L	Terrengkote	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Grus Lag
			SAND
4.5	X		IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted Holma Vei 2443

Pel. 430 | Dato 12-1-87 | Sign. HL

Hull C/L | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,4	X		Fast skorpe i Tele
1.8	X		Meget bløtt, Fri synk ≥100 kg
			Grus/silt
4.5	X		IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted	Holma Vei 2443		
Pel.	4/20	Dato 12-1-88	Sign. HL
Hull	C/L	Terrengkote	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5	X		Leire
1.0	100	5	
1.5	100	72	Grus/stein. Fast
2.0	X		
			Kommer IKKE NED MED BORO.
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holma Vei 2443

Pel.: 4/20 | Dato: 12-1-88 | Sign.: JL

Hull: C/L | Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Middels fast Grus / silt.
4,5	X		IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted Holma 2443

Pel. 410 | Dato 12-1-88 | Sign. HL

Hull C/L | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			BLØH fra 0,3 ⇒ 0.9.
			Grus / silt
4,5	X		IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted Holma V.2443

Pel. 4/00 | Dato 12-1-88 | Sign. HL

Hull C/L | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Grus / Silt
4.5	X		IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holma V/2443

Pel.: 380+0 V.

Dato: 12-1-88 Sign.: JL

Hull: C/L

Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Blött fra ≈0.4 → 1.7
			Ca. Fri Synk ≈ 100 Kg
	4.5	X	IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: HOLMA V. 2443

Pel.: 340 | Dato: 12-1-88 | Sign.: JH

Hull: ø/c | Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			(Stein)
			Grus/sand
			SILT
4,5	X		MYE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holra V 2443

Pel.: 370 | Dato: 13-1-88 | Sign.: KL

Hull: C/L | Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5	X		
1.0	100	7	SILT
1.5	100	5	
2.0	100	13	
2.5	100	100	Grus/stein
3.0	100	53	
3.5	60	12	
4.0	100	9	SILT
4.5	100	12	
5.0	100	15	
5.5	100	13	IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted	Holna V 2443		
Pel.	360	Dato 13-1-88	Sign. JH
Hull	C/L	Terrengkote	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5	X		
1.0	100	9	
1.5	100	113	Grus/Stein
1.6	X		
2.0	100	10	
2.5	100	37	
3.0	100	10	
3.5	100	10	SILT
4.0	100	9	
4.5	100	13	
5.0	100	18	
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted	Holma V 2443		
Pel.	350	Dato 13-1-88	Sign. HL
Hull	c/c	Terrengkote	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5	X		
1.0	100	7	SILT
1.5	75	10	
2.0	100	14	
2.5	X		Grus/Stein
3.0	100	7	
3.5	100	12	
4.0	100	16	SILT
4.5	100	18	
5.0	100	21	IKKE FJELL
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holma V 2443

Pel.: 340 | Dato: 13-1-88 | Sign.: HL

Hull: c/l | Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0.5	X		Silt
1.0	100	9	grus/stein
1.5	100	60	— " —
2.0	100	205	
2.5	X		
3.0	100	71	
3.5	100	9	
4.0	100	14	SILT. (Grus)
4.5	100	18	
5.0	100	21	

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted Holma 2443

Pel. 320 | Dato 13-1-88 | Sign. JL

Hull C/L | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5	X	X	
1.0	100	10	
1.5	100	3	
1.8	100	0	
2.5	X		
3.0	100	11	
3.5	100	13	
4.0	100	16	
4.5	100	10	
5.0	100	14	
10			
20			
30			

Silt
Grus Stein Lag
SILT.
IKKE Fjell

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holma

Pel.: 330 | Dato: 13-1-88 | Sign.: HL

Hull: C/L | Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5	X		
1.0	100	35	Grus/stein
1.5	100	27	
2.0	100	33	
2.5	100	63	
3.0	150	56	Silt
3.5	100	20	
4.0	100	9	
4.5	100	8	
5.0	100	13	IKKE FJELL
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted Holmav 2443

Pel. 310 | Dato 14-1-88 | Sign. HL

Hull C/L | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5	X		Skorpe/Tele ~ 0,3m
1.0	100	9	
1.4	100	0	SILT
1.6	100	5	
2.4	100	0	
3.0	100	47	Grus/stein
3.5	100	8	
4.0	100	16	SILT
4.5	100	10	
5.0	100	15	IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holma Vei 2443

Pel.: 300 | Dato: 14-7-88 | Sign.: H2

Hull: C/2 | Terrengkote:

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0.5	X		
1.0	100	6	
1.5	100	8	
2.0	100	10	
2.5	100	35	
3.0	100	13	
3.5	100	8	
4.0	100	9	
4.5	100	10	
5.0	100	10	

Silt
Grus/Stein lag
SILT
IKKE FJELL

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holna Vei 2443

Pel. 280 | Dato 4-1-88 | Sign. HL

Hull C/L | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0.5	X		Silt
1.0	100	34	
1.7	X		Grus/stein, Lag
2.0	100	96	
2.5	100	154	Grus/stein
3.0	100	30	
3.5	100	18	Silt
4.0	100	11	
4.5	100	13	
5.0	100	12	IKKE FJELL



BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holma V 2443

Pel. 290 | Dato 14-1-88 | Sign. HH

Hull C/L | Terrengkote

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			SKORPE/Tele ≈ 0,3m
0.5	X	~~X~~	
1.0	100	10	SILT
1.5	100	5	
2.0	100	34	Grus/stein lag
2.5	100	23	
3.0	100	14	
3.5	100	10	SILT
4.0	100	10	
4.5	100	10	
5.0	100	11	IKKE FJELL
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted: Holma Vei 2443

Pel.: 270 | Dato: 14-1-88 | Sign.: H2

Hull: c/2 | Terrengkote:



Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted	Holma Vei 24/43		
Pel.	260	Dato 14-1-88	Sign. HL
Hull	C/L	Terrengkote	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5	X		
1.0	100	28	
1.3	100	0	
1.5	100	4	
2.5	X		Grus/stein lag
3.0	100	16	
3.5	100	9	
4.0	100	12	
4.5	100	8	
5.0	100	12	
10			IKKE fjell
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE
UTBYGGINGSETATEN

DREIESONDERING

Sted	HOLMA Vei 2443		
Pel.	100	Dato 6-12-87	Sign. HH
Hull		Terrengkote	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			Stein / Grus
	40X		IKKE FJELL
			(KOMMER IKKE NED MED DREIESOND.)
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

Y - 12800
(12500

X 213600
(10620, 212.

EVJE

BKRI

F4
FRIOMRÅDE
ca. 1,7 daa

K2
BENSINSTASJON
ca. 6,6 daa
Tillatt bebygd areal 15% av netto tomt. Maks gesimshøyde cote 32

I6
INDUSTRI
ca. 29,7 daa
Tillatt bebygd areal 30% av netto tomt.
Maks gesimshøyde cote 32
Inntil 1500 m² av bebygd areal tillates med gesimshøyde 35,5 (kontor og takoppbygg)

Atkomst

I8
INDUS
ca. 11,8 d
Tillatt beby
netto tomt
Maks

F2

Fortau
Gang- sykkelvei
Fyllplass
Trafo
Brakke
Bra.
Lommedatsveien

Brunnsgodset – Ringvirksom. Bok 606

POLAR INNMÅLING

	PKT.NR	X	Y	SIDE	RETN.V
STASJON	10038	10052.192	6496.210		
ORIENT.	10039	10008.830	6557.242	74.868	139.3256
NULLR.	311.0750				

	PKT.	HORI.V	LENGDE	VERT.V	X	Y
K	(8)	138.4500	6.760	100.0000	10058.048	6492.833
"	11	22.3700	27.800	100.0000	10032.727	6476.362
"	12	31.1400	81.753	100.0000	10003.508	6430.533

POLAR INNMÅLING

	PKT.NR	X	Y	SIDE	RETN.V
STASJON	12	10003.508	6430.533		
ORIENT.	10038	10052.192	6496.210	81.753	59.3906
NULLR.	81.9200				

	PKT.	HORI.V	LENGDE	VERT.V	X	Y
K	3	286.5800	59.580	100.0000	9971.623	6380.203
"	4	286.4600	119.950	100.0000	9939.125	6329.326

POLAR INNMÅLING

	PKT.NR	X	Y	SIDE	RETN.V
STASJON	3462	9852.852	6209.153		
ORIENT.	349	10682.184	8700.015	2625.297	79.5387
NULLR.	104.2400				

	PKT.	HORI.V	LENGDE	VERT.V	X	Y
K	6	42.5100	12.700	100.0000	9865.058	6212.660
"	5	117.8600	84.630	99.9400	9861.929	6293.295
hj.	1	84.2600	110.354	99.8900	9918.334	6297.979
"	2	83.7200	107.938	100.6400	9917.632	6295.484



POLAR INNMÅLING

	PKT.NR	X	Y	SIDE	RETN.V
STASJON	8351	10328.433	6417.472		
ORIENT.	342	9230.520	3823.883	2816.401	274.5069
NULLR.	363.2450				

	PKT.	HORI.V	LENGDE	VERT.V	X	Y
K	14	134.1700	10.500	100.0000	10336.371	6424.345
"	13	114.7700	4.300	100.0000	10332.378	6419.182
"	15	147.0750	35.800	100.0000	10350.225	6445.875
"	16	144.3800	34.800	100.0000	10350.766	6444.161

POLAR INNMÅLING

	PKT.NR	X	Y	SIDE	RETN.V
STASJON	8357	10753.573	6449.100		
ORIENT.	349	10682.184	8700.015	2252.047	102.0184
NULLR.	142.5700				

	PKT.	HORI.V	LENGDE	VERT.V	X	Y
K	10	224.3100	231.940	101.8900	10529.239	6507.607

Bærum Oppmålingsvesen. *Beregning av polygonpunkters høyde*

Strøk: Brunsjordet - Ringveiksveien

Vei:

Beregn. mappe nr.: Bok 606

Retning Fra	Retning Til	Høydevinkel α	D	D tgα	i ÷ s m	Høyde-forskjell	Middel +	Middel ÷	H. o. h. m	Punkt	Anm.
10038									29.67	10038	
		109.94	6.76	-1.06	1.60 / 0.00 / 1.60	+ 0.54			30.21	K ⑧	✓
		104.81	27.8	-2.10	1.60 / 1.60 / 0.00				27.57	" 11	✓
		101.81	81.753	- 2.32	1.60 / 1.63 / 0.03	- 2.35			27.32	" 12	✓
K 12									27.32	K 12	
		99.81	59.58	+0.18	1.58 / 2.13 / 0.55	+ 1.95			29.27	" 3	✓
		100.40	119.95	- 0.75	1.58 / 2.61 / 1.03	- 1.78			25.54	" 4	✓
3462									25.99	3462	
		100.58	12.7	- 0.12	- 0.10	- 0.02			25.97	K 6	✓
		99.94	84.63	+0.08	1.68 / 2.00 / 0.32	- 0.24			25.75	" 5	✓
8351									52.98	8351	
		89.01	10.5	+1.83	- 0.20	+ 2.03			55.01	K 14	✓
		100.33	4.3	- 0.02	"	+ 0.18			53.16	" 13	✓
		97.00	35.8	+1.68	"	+ 1.88			54.86	" 15	✓
		95.63	34.8	+2.39	+0.80	+ 1.59			54.57	" 16	✓
8357									63.80	8357	
		101.89	231.84	- 6.88	1.68 / 0.76 / 0.97	- 5.91			57.89	K 10	✓