Ø.4.2.7.(

GRUNDBORINGSSKEMA

Bilag No. 2
Kartbl. No. 106

Borhul No. 23 [204]	Borhul No. 24 [205]	Borhul No. 22 [206]
Datum 3-3-21	Datum	Datum
Gate Gyldenløves No.	Gate No.	Gate No.
Planum cote 33,7	Planum cote 33,9	Planum cote 33,5

Belastning: 120 kg.s.
Bor: Spids 4 cm. 4 cm □

Dybde meter — Grund

Dybde meter	Omdr. 23	Omdr. 24	Omdr. 22	Grund
1	0	0	0	
2	14	24	7	Stolpeler
3	6	9	11	Blötere ler
4	5	4	5	Fastere lag.
5	–	6	0	Meget blöt ler
5,2		3		Fjeld.
6	10		0	
6,4			4	Fjeld
6,6	Fjeld			
7				
8	Ved 5 m sank boret paaviselig ved 120 kg. belastning uten omdreininger.			
9				
10				
11		0		
12		13		
13		4		
14		0		
15		0		
16		0		
		Sandlag		
17		4		Kristiania 7-3-1921
18		5		Oscarlarsen
8,3		3		
19		Fjeld		
20				
21				
22				

Borhul no. 21 [207]
Planum cote 33,5

Ops v.

NVA02 II