406 H

Hull 2
NOD4 IV

HAUKELID NR.79
1934

PRØVEHULL 2.

JORDART.	DYBDE M.	VOL % VANN.	F.	H_1.	H_3.	K.	HUMUS VOL % AV TØRR SUBS.
0.M.							
1. FYLLING.							
2. Dº.							
3. Dº.							
4. FIN SAND.	3.2.	39.7.					0.0.
5. FIN SAND, SVAKT LERHOLDIG.	4.2.	37.5.					SPOR.
6. Dº Dº " Dº	5.2.	34.4.					1.1.
7. LERE, FINSANDIG.	6.2.	42.4.	28.	15.	184.	4.2.	0.8.
8. Dº Dº	7.2.	41.8.	28.	17.	195.	4.4.	0.7.
GROV LERE	8.0.	41.4.	27.	16.	189.	4.3.	0.5.
9.							
10M. LERE.	9.5.	45.5.	33.	18.	195.	4.4.	SPOR.
Dº	10.0	45.4.	34.	33.	195.	4.4.	SPOR

PRØVEHULL

JORDART.	DYBDE M.	VOL %. VANN.	F.	H_1.	H_3.	K.
0.M.						
1.						
2. FINSAND, LERHOLDIG	1.2.	39.6.				
3. Dº Dº	2.1.	39.1.				
4. LERE STERKT FINSANDIG.	3.1.	38.9.	24.	15.	64.	1.7.
5. FIN SAND, SVAKT LERHOLDIG.	4.1.	38.3.				
6. Dº Dº Dº	5.1.	38.5.				
7. LERE, FINSANDIG.	6.1.	42.1.	27.	11.	144.	3.5.
Dº SVAKT FINSANDIG	7.0.	43.9.	30.	14.	202.	4.5.
8.						
9.						
10M.						

FORKLARING.
F = FINHETSTALL.
H_1 = HOLDFASTHET I OMRØRT TILSTAND.
H_3 = Dº I NATURLIG Dº
K = KOHESJON I TON PR. M².–

MERK.
x) BETYR IAKTTATT
INNHOLDET AV ORGAN
MAN MAA VÆRE FORB
BLI SKADELIG PAA GR

PRØVEHULL 1 ER TAT I APRIL 1934.
PRØVEHULL 2, 3 OG 4 ER TAT I JULI 1934.