BORRESULTAT

BORINGENS ART	DYP	KOTE	GJENNOMBORET MATERIALE	METER	KJERNETAP % (50, 100)	VANNGJ.GANG L/M/MIN	MERKNAD
	0,00		STEIN, SAND				
	1,10						
	1,50		HARD LEIRE				
	1,90		STEIN				
INGSRØR ⌀ 66/47 MM			BLØT LEIRE SMÅ STEINER	5			218U NOB1
ROTERENDE	9,45						
	10,48			10	8,5		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
				15	0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		17,10 KNUSN. SONE 17,15
					0,0		
					0,0		
					0,0		
				20	0,0		
					0,0		
			ALUNSKIFER M/ ENKELTE KALKÅRER		0,0		
					0,0		
				25	0,0		25,80 KNUSN. SONE 26,28
					0,0		
					13,4		
					0,0		
DIAMANTBORING ⌀ 46 MM					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
				30	0,0		30,20 KNUSNINGSONE 31,42
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					4,0		
					0,0		
					0,0		
				35	0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		218U NOB1
					0,0		
	40,00			40	14,7		

A/S GRUNNBORING OSLO 1 PILESTREDET 17 TLF. 20 13 44	52°	OSLO KOMMUNE, PROJEKTERINGSKONTORET FOR BY- OG FORSTADSBANER SENTRUM STASJON DIAMANTBORINGER PROF. ASCHEHOUGS PLASS BORING NR. 3c 13/5 - 21/5, 1968 BORMESTER: G. VENEDIK	624-3c 9/7, 1967

GK R-821-8