BORRESULTAT

BORINGENS ART	DYP	KOTE	GJENNOMBORET MATERIALE	METER	KJERNETAP %	VANNGJ.GANG	MERKNAD
ROTERENDE FORINGSRØR ø 66/47 MM	0,00		MURSTEIN, SAND				
	0,37		JERNPLATE				
	0,44		LEIRE, SMÅSTEIN				
	2,60		STEIN				
	3,27		BLØT LEIRE	5			
	6,90						6,90
	7,25		ALUNSKIFER		0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		KNUSN. SONER
				10	0,0		
					0,0		
	12,40				0,0		
			ALUNSKIFER M/ KALKÅRER		0,0		13,88
	15,00			15	0,0		
					0,0		
					0,0		
					5,4		
					0,0		18,80 LEIR-SLEPPE
					0,0		
					0,0		
				20	5,2		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
			ALUNSKIFER M/ ENKELTE KALKÅRER OG KALKLAG		0,0		
DIAMANTBORING ø 46MM				25	2,8		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		30,04 LEIR-SLEPPE 30,06
				30	5,0		
					0,0		31,23 LEIR-SLEPPE 31,25
					0,0		
					0,0		
					1,9		
					0,0		
					0,0		
				35	0,0		35,40 LEIR-SLEPPE 35,48
					7,3		KNUSN. SONE
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
					0,0		
	40,20			40	0,0		

219U
NOB1

219U
NOB1

A/S GRUNNBORING OSLO 1 PILESTREDET 17 TLF. 20 13 44	45°	OSLO KOMMUNE, PROJEKTERINGSKONTORET FOR BY- OG FORSTADSBANER SENTRUM STASJON DIAMANTBORINGER PROF. ASCHEHOUGS PLASS BORING NR. 3 a 6/5 - 11/5. 1968 BORMESTER: G. VENEDIK	624-3a 10/7, 1968 R-821-8