BORRESULTAT

BORINGENS			GJENNOMBORET	METER	KJERNETAP %	VANNGJ.GANG	MERKNAD
ART	DYP	KOTE	MATERIALE		50 100	L/M/MIN KG/CM²	

ROTERENDE FORINGSRØR ⌀ 66/47 MM

0,00

LEIRE

4,40

ALUNSKIFER M/ENKELTE KALKLAG

6,40

ALUNSKIFER

10,50

ALUNSKIFER M/LAG AV KALKSTEIN

13,40

DIAMANTBORING ⌀ 46 MM

ALUNSKIFER

49,40

221U
NOB1

22,32

KNUSN. SONE

26,81

221U
NOB1

A/S GRUNNBORING OSLO 1 PILESTREDET 17 TLF. 20 13 44	45°	OSLO KOMMUNE, PROJEKTERINGSKONTORET FOR BY-OG FORSTADSBANER SENTRUM STASJON DIAMANTBORINGER PROF. ASCHEHOUGS PLASS BORING NR. 2 29/5 - 6/6.1968 BORMESTER: B. VALEN	624—2 10/7. 1968 R-821-8